

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: wasserseitiger Deichfuß; DQ 21
Entnahmestelle: RKS 149/11: 0,30m-2,00m
Bodenart: Ton ausgeprägt plastisch [TA]; Schicht 3a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.46
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 14.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 08.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,2
1,0	98,4
0,5	98,0
0,25	97,7
0,125	97,2
0,063	95,6
0,055	94,2
0,037	89,4
0,025	80,6
0,014	66,2
0,0075	51,2
0,0045	40,7
0,0030	36,6
0,0014	27,6

