



Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 30 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 17
Entnahmestelle: RKS 118/11:1,60m-2,70m
Bodenart: organogener Ton [OT]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.23
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 08.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 04.01.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,4
1,0	99,2
0,5	99,0
0,25	98,8
0,125	98,6
0,063	98,4
0,050	92,3
0,035	83,7
0,022	76,9
0,013	71,8
0,0080	66,0
0,0050	57,8
0,0030	51,3
0,0015	40,1

