

Bauvorhaben:	Landestalsperrenverwaltung	Prüf-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage:	8.1.45
Teilobjekt:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	wasserseitiger Deichfuß; DQ 21	Entnahmedatum:	14.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 148/11: 0,80m-1,90m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Schluff mittelpastisch, tonig [UM]; Schicht 4a	Datum:	08.12.2011

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,8
0,5	99,7
0,25	99,0
0,125	98,1
0,063	96,1
0,050	94,5
0,035	88,6
0,023	79,7
0,013	67,8
0,0078	53,3
0,0050	41,7
0,0029	35,6
0,0013	29,6

