

**Unterlage 9.3.1 Maßnahmenübersichtstabelle (mit Aufteilung in Bauabschnitte 1 und 2)**

Maßnahmen-Nr. / Bezeichnung	Zuordnung der Bauabschnitte (Eingriff)	Umfang / Zuordnung der Bauabschnitte (Ausgleich)
<p><b>Maßnahme 1 V<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Bautabuzonen und ggf. Gehölzschutz</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Bautabuzone 1: Bau-km 0+700 bis 1+500            Bautabuzone 2: Bau-km 6+100 bis 6+450</p> <p><b>Bauabschnitt 2:</b></p> <p>Bautabuzone 3: Bau-km 9+730 bis 9+850            Bautabuzone 4: Bau-km 10+240 bis 10+260            Bautabuzone 5: Bau-km 12+175 bis 12+450            Bautabuzone 6: Bau-km 14+150 bis 14+260            Bautabuzone 7: Bau-km 14+600 bis 14+950            Bautabuzone 8: Bau-km 16+505 bis 16+625            Bautabuzone 9: Bau-km 16+090 bis 16+600</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Gesamtlänge: 1.150 m</p> <p><b>Bauabschnitt 2:</b></p> <p>Gesamtlänge: 1.505 m</p>
<p><b>Maßnahme 2 V<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Nassarbeiten im Bereich der Trägerbäume von Roger Kapuzenmoos</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Bautabuzone 2: Bau-km 6+100 bis 6+450:</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Gesamtlänge: 350 m</p>
<p><b>Maßnahme 3 V<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Amphibien- und reptiliengerechte Wegebefestigung</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Bau-km 4+920 - 7+770</p> <p><b>Bauabschnitt 2:</b></p> <p>Bau-km 9+780 - 11+250            Bau-km 12+000 - 16+460</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Gesamtlänge: 2.850 m</p> <p><b>Bauabschnitt 2:</b></p> <p>Gesamtlänge: 5.930 m</p>
<p><b>Maßnahme 4 V<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Gewässerschutz durch Verzicht auf Streusalz</p>	<p>gesamte Trasse des ehemaligen Bahndamms</p>	

**Unterlage 9.3.1 Maßnahmenübersichtstabelle (mit Aufteilung in Bauabschnitte 1 und 2)**

Maßnahmen-Nr. / Bezeichnung	Zuordnung der Bauabschnitte (Eingriff)	Umfang / Zuordnung der Bauabschnitte (Ausgleich)
<p><b>Maßnahme 5 V<sub>CEF</sub>:</b> Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung</p>	<p><u>Sukzessionsgehölze</u> <b>Bauabschnitt 1:</b> Bau-km 0+520 bis 1+715 und Bau-km 2+590 bis 2+840</p> <p><u>Bodenarbeiten</u> Gesamte Trasse des ehemaligen Bahndamms</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Gesamtlänge: 1.445 m</p>
<p><b>Maßnahme 6 V<sub>CEF</sub>:</b> Kontrolle/Verschluss potentieller Fledermausquartiere vor Abriss/ Sanierung</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> BW 01 und BW 02</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Ausgleich des Verlustes: Maßnahme 3 A<sub>CEF</sub>: Schaffung von Ersatzquartieren (Fledermauskästen) für die Fledermäuse</p>
<p><b>Maßnahme 7 V<sub>CEF</sub>:</b> Bauzeitenregelung für Brückenabriss BW 01</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> BW 01</p>	
<p><b>Maßnahme 8 V<sub>CEF</sub>:</b> Umweltbaubegleitung (UBB)</p>	<p>Gesamte Trasse des ehemaligen Bahndamms</p>	
<p><b>Maßnahme 9 V:</b> Baudurchführung entsprechend dem Stand der Technik</p>	<p>Gesamte Trasse des ehemaligen Bahndamms</p>	
<p><b>Maßnahme 10 V:</b> Wiederherstellung baubedingter Flächeninanspruchnahmen</p>	<p>Gesamte Trasse des ehemaligen Bahndamms</p>	

**Unterlage 9.3.1 Maßnahmenübersichtstabelle (mit Aufteilung in Bauabschnitte 1 und 2)**

Maßnahmen-Nr. / Bezeichnung	Zuordnung der Bauabschnitte (Eingriff)	Umfang / Zuordnung der Bauabschnitte (Ausgleich)
<p><b>Maßnahme 1 A<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Schaffung von Ausgleichshabitaten für die Haselmaus</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Konflikt B 5: Verlust potentieller Lebens-raum durch Fällungen von Sukzessions-gehölz auf dem Bahndamm (relevant für Haselmaus) auf 6.875 m<sup>2</sup>.</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Ausgleich des Verlustes:</p> <p>Schaffung von Ausgleichs-habitaten für die Haselmaus (Sukzessionsflächen mit Beerensträuchern) auf 6.875 m<sup>2</sup></p>
<p><b>Maßnahme 2 A<sub>CEF</sub>:</b></p> <p>Schaffung von Ausgleichshabitaten für Reptilien und Amphibien</p>	<p><b>Bauabschnitte 1 und 2:</b></p> <p>Konflikt B 2: Verlust von Sekundärlebensräumen (Sonnenplatz / potentielle Winterquartiere) von Amphibien (Kammolch) und Reptilien (Waldeidechse, Kreuzotter)</p> <p><u>Eingriff in Habitate (Bereiche mit Habitateignung):</u></p> <p>12.292 m<sup>2</sup> (Bauabschnitte 1 und 2)</p> <p><b>Bauabschnitt 1:</b></p> <p>Bau-km 4+920 - 7+770 Gesamtlänge: 2.850 m x 4 m Breite = 11.400 m<sup>2</sup> Davon 35 % aufgrund Habitatbedingungen = 3.990 m<sup>2</sup></p> <p><b>Bauabschnitt 2:</b></p> <p>Bau-km 9+780 - 11+250 Bau-km 12+000 - 16+460 Gesamtlänge: 5.930 m x 4 m Breite = 23.720 m<sup>2</sup> Davon 35 % aufgrund Habitatbedingungen = 8.302 m<sup>2</sup></p>	<p><b>Bauabschnitte 1 und 2:</b></p> <p>Ausgleich des Verlustes:</p> <p>M1 (Flurstück 1960/2, Gem. Marienberg) (5.655 m<sup>2</sup>) M2 (Flurstück 2348/1, Gem. Marienberg) (2.578 m<sup>2</sup>) M3 (Flurstück 2116/1, Gem. Marienberg) (1.776 m<sup>2</sup>) M4 (Flurstück 2180/1, Gem. Marienberg) (1.352 m<sup>2</sup>) M5 (Flurstück 362, Gem. Kühnhaide) (1.549 m<sup>2</sup>). Gesamtflächengröße der Maßnahme: 12.910 m<sup>2</sup> Davon</p> <p><b>Bauabschnitt 1:</b> 1.162 m<sup>2</sup></p> <p><b>Bauabschnitte 2:</b> 11.748 m<sup>2</sup></p>

**Unterlage 9.3.1 Maßnahmenübersichtstabelle (mit Aufteilung in Bauabschnitte 1 und 2)**

Maßnahmen-Nr. / Bezeichnung	Zuordnung der Bauabschnitte (Eingriff)	Umfang / Zuordnung der Bauabschnitte (Ausgleich)
<p><b>Maßnahme 3 A<sub>CEF</sub>:</b> Schaffung von Ersatzquartieren (Fledermauskästen) für die Fledermäuse</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Konflikt B 6: Verlust von potentiellen Quartieren in BW 01 und BW 02</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Ausgleich des Verlustes: ein Fledermausganjjahresquartier zum Einbau in senkrechte Wände, drei Fledermausspaltenquartiere, weiteren Ersatzquartiere (1 Fledermausganjjahresquartier, 3 Fledermausspaltenquartiere) an Gebäuden im Umfeld des BW 01</p>
<p><b>Maßnahme 4 A<sub>CEF</sub>:</b> Schaffung von Ersatzquartieren (Nischenbrutkästen) für Nischenbrüter</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Konflikt B 7: Verlust potentieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Brückenabbruch (relevant für Brutvögel) an Brückenbauwerk 01</p>	<p><b>Bauabschnitt 1:</b> Ausgleich des Verlustes: 4 Nischenbrüterkästen</p>
<p><b>Maßnahme 1 E<sub>ÖKO</sub>:</b> Waldumbau Flurstück 2038, Gemarkung Marienberg (Ökokontomaßnahme)</p>	<p><b>Bauabschnitt 2:</b> Inanspruchnahme von Gehölz- und Vegetationsbeständen während der Bauzeit sowie durch Radweg</p>	<p><b>Bauabschnitt 2:</b> Deckung von Kompensationsdefizit 93.000 WE (m<sup>2</sup>) – konkrete Flächengröße anteilig von Gesamtfläche 5,62 ha ist in Abstimmung (UNB Erzgebirgskreis)</p>