



Hauptstraße

Hinweise:
 Alle Maße und Höhen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen, Maßstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären. Fundamentarbeiten sind von der Bauüberwachung abnehmen zu lassen. Bestehende Leitungen sind nachrichtlich übernommen und vor Ort zu prüfen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauüberwachung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Der Plan ist im Original farbig. Werden Schwarz-Weiß-Kopien erstellt, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen!

Höhenbezugssystem: DHHN 1616 Lagebezugssystem: ETRS89 _ UTM33
 Achtung: Andere Planungen u.a. der Wismut GmbH können abweichende Höhen- und Lagebezugssysteme verwenden!

Index	Planänderung	Datum	Bearbeiter
Bauvorhaben:			
Landesgartenschau Aue- Bad Schlema			
Bauherr:	Große Kreisstadt Aue- Bad Schlema	Goethestraße 5 08280 Aue - Bad Schlema	
Plannummer:	523_a3-6_5_LP_03_00	Index:	P
Planinhalt:			
Los a3-a6 Kurpark-Ost Baustelleneinrichtungsplan			
Planungsphase:	Lph 5	Maßstab:	1:1000
Dateiname:	240814_523_a3-a6_5_LP_BE.dwg	Format:	A2 / 594x420 mm
Datum / gezeichnet:	14.08.2024	Geprüft:	
Planverfasser:			

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen:

Brückennutzung im Baugelände (Zugehörigkeiten Tiefbauamt Aue / Bad Schlema)

B1 Brücke am Hügelgarten /Floßgrabenkreuzung (Brücke 1) - Breite 2,20m - Fußgängerverkehr 5 kN/m² bzw. Dienstfahrzeuge bis 12t
B2 Brücke am Wasserfall - Kupark West (Brücke 2) - Breite 2,06m - nur für Fußgängerverkehr
B3 Brücke über den Floßgraben / Bereich Aurandhaus (Brücke 3) - Breite 3,37m - Fußgängerverkehr 5 kN/m² bzw. Dienstfahrzeuge bis 12t
B4 Steinbogenbrücke - Breite mind. 5m - keine Tonnagebegrenzung zur Befahrbarkeit

Baustrom / Baustellenbeleuchtung

Alle notwendigen Stromanschlüsse / Baustromverteiler und Bauwasseranschluss werden gemäß Bauvertrag abgerechnet. Die Beschaffung des jeweiligen Anschlusses sowie die sachgemäße Sicherung wird durch den AN geleistet. Im Umfeld des Bearbeitungsgebietes liegt Baustrom und Bauwasser an. Der Bauherr stellt auch die Allgemeinbeleuchtung z.B. für den öffentlichen Straßenraum. Im Kurparkgelände befindet sich auf den Hauptwegen eine funktionstüchtige Fußwegebeleuchtung, welche jedoch durch Abbruch- und Ergänzungsarbeiten außer Betrieb ist.

Parkplätze

Sind gegenüberliegend der Hauptstraße - gegenüber der Feuerwehr vorhanden und können nach Abstimmung der Stadt Aue /Bad Schlema genutzt werden. Baustellenbedingte Beschädigungen und Verschmutzungen sind eigenverantwortlich bei Bedarf und im verhältnismäßigem Ausmass auf Anweisung AG /BÜ zu beseitigen.

Legende

Baustelleneinrichtung

- Bearbeitungsgrenz/ Losgrenze
- Anschlussherstellung Medienbelange
- Anschlussherstellung Gehweganpassungen
- Warnband rot-weiß
- Chemo-Toilette
- Container
- Baustraße und BE-Flächen temporär mit Zufahrten (bis 30t)
- Baustraße Rückbau im Zuge Wegeherstellung Genussweg
- Baustraße und BE-Flächen auf geschütztem Bestandsweg
- Fahrwege für Baustellenverkehr
- Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche
- Sonderzaun/Wildzaun, H > 2,00 m temporär am Tiergehege
- Ortsfester Bauzaun H > 2,00 m (Baumschutz)
- Bauzaun H > 2,00 m
- Bauzaunort zweiflügelig BxH= 4,00-5,00 x 2,00 m
- Brückennutzung im Baugelände

Vegetationsflächen

- Erhalt Gehölz mit Nr. Angaben siehe Baumbestandsliste
- Erhalt Gehölz mit Nr. Angaben siehe Baumbestandsliste inkl. Stammschutz

Absteckung

- Achse
- 0-Punkt