

Projekt:		21-870 SH2 Höltystraße 51 04289 Leipzig	ISP ISP 0.03 im RLT-Gerät	Kabelliste						
Nr.	BMKZ	Betriebsmittel	Kabeltyp	Länge	U in V	P in KW	Ziel	Raumnr.	Steiger	Bemerkung
RLT A1-02		RLT A1 Sanitär/Umkleide								
1	RLT A1-02 B08	VL-Temperatur VE	A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0,8	15				Dach		
2	RLT A1-02 B09	RL-Temperatur VE	A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0,8	15				Dach		
3	RLT A1-02 M03.1	Pumpe VE	NY- J 3 x1 ,5	15				Dach		
4	RLT A1-02 M03.2	Pumpe VE	(N)HMH-J 3 x 1,5	20				19		vom Überspannungsschutz
5	RLT A1-02 Y04.1	Ventil VE	A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0,8	15	24			Dach		
6	RLT A1-02 Y04.2	Ventil VE	I-H(ST)H 4 x 2 x 0,8	20	24			19		vom Überspannungsschutz
7	RLT A1-02 F07	Rauchmelder ZL	A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0,8	15	24			Dach		
8	RLT A1-02 F08	Rauchmelder AL	A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0,8	15	24			Dach		
9	RLT A1-02 A2	Bedientableau Gerät	A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0,8	15				11		
10	RLT A1-02 A2	Bedientableau Gerät	I-H(ST)H 2 x 2 x 0,8	40				Dach		vom Überspannungsschutz
11	RLT A1-02	Buskabel	Cat7 Außen	25				19		
12	RLT A1-02	Buskabel	Cat7 4x2xAWG 23/1	15				Dach		vom Überspannungsschutz