


<b>Dokumentation Bohrkernentnahme</b>				
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Pfafferoode 102 99974 Mühlhausen			
Bauvorhaben:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Infrastrukturmaßnahmen A5, A6 und A 7			
Entnahmedatum:	11.03.2024			
Entnahmestelle:	KRB 3/24			
<b>Aufnahme des vorhandenen gebundenen Oberbaus</b>				
Bezeichnung / Schicht	Körnung <sup>1.)</sup> [mm]	Dicke [cm]	organoleptische Prüfung	Ergebnis Schnelltest <sup>2.)</sup>
1. Asphaltschicht	0/11	6	unauffällig	negativ
2. Asphaltschicht	0/22	6	unauffällig	negativ
<b>Stärke gebundener Oberbau</b>		<b>12</b>		
1.) die Bestimmung des Korngrößenbereiches erfolgte nach Augenschein				
2.) Lackansprühverfahren mit Fluoreszenzdetektion				
<b>Fotodokumentation</b>				
				

<b>Dokumentation Bohrkernentnahme</b>				
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Pfafferoode 102 99974 Mühlhausen			
Bauvorhaben:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Infrastrukturmaßnahmen A5, A6 und A 7			
Entnahmedatum:	11.03.2024			
Entnahmestelle:	KRB 4/24			
<b>Aufnahme des vorhandenen gebundenen Oberbaus</b>				
Bezeichnung / Schicht	Körnung <sup>1.)</sup> [mm]	Dicke [cm]	organoleptische Prüfung	Ergebnis Schnelltest <sup>2.)</sup>
1. Asphalttschicht	0/4	5	unauffällig	negativ
2. Asphalttschicht	0/22	6	unauffällig	negativ
3. Asphalttschicht	0/22	4	unauffällig	negativ
<b>Stärke gebundener Oberbau</b>		<b>15</b>		
1.) die Bestimmung des Korngrößenbereiches erfolgte nach Augenschein				
2.) Lackansprühverfahren mit Fluoreszenzdetektion				
<b>Fotodokumentation</b>				
				

<b>Dokumentation Bohrkernentnahme</b>				
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Pfafferoode 102 99974 Mühlhausen			
Bauvorhaben:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Infrastrukturmaßnahmen A5, A6, A7 und B3			
Entnahmedatum:	13.03.2024			
Entnahmestelle:	KRB 5/24			
<b>Aufnahme des vorhandenen gebundenen Oberbaus</b>				
Bezeichnung / Schicht	Körnung <sup>1.)</sup> [mm]	Dicke [cm]	organoleptische Prüfung	Ergebnis Schnelltest <sup>2.)</sup>
1. Asphalttschicht	0/11	5	unauffällig	negativ
2. Asphalttschicht	0/32	12	unauffällig	negativ
<b>Stärke gebundener Oberbau</b>		<b>17</b>		
1.) die Bestimmung des Korngrößenbereiches erfolgte nach Augenschein				
2.) Lackansprühverfahren mit Fluoreszenzdetektion				
<b>Fotodokumentation</b>				
				

<b>Dokumentation Bohrkernentnahme</b>				
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Pfafferoode 102 99974 Mühlhausen			
Bauvorhaben:	Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Infrastrukturmaßnahmen A5, A6, A7 und B3			
Entnahmedatum:	11.03.2024			
Entnahmestelle:	KRB 6/24			
<b>Aufnahme des vorhandenen gebundenen Oberbaus</b>				
Bezeichnung / Schicht	Körnung <sup>1.)</sup> [mm]	Dicke [cm]	organoleptische Prüfung	Ergebnis Schnelltest <sup>2.)</sup>
1. Asphalttschicht	0/4	3	unauffällig	negativ
2. Asphalttschicht	0/22	9	unauffällig	negativ
<b>Stärke gebundener Oberbau</b>		<b>12</b>		
1.) die Bestimmung des Korngrößenbereiches erfolgte nach Augenschein				
2.) Lackansprühverfahren mit Fluoreszenzdetektion				
<b>Fotodokumentation</b>				
