

Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892 - 1 (eh. DIN 18121 - 1)

Prüfungsnr.: **357 - 360**

Bauvorhaben: **Crimmitschau, Ausbau Wiesenstraße**

Projektnr.: **08451 - 45 \ 18170 / 25786**

Ausgef. durch: Weber Datum 04.12.2019

Entnahme: gestört

Entnahme am: 07.11.2019 durch: AN

Labornummer	Dim.	357	358	359	360
Probennummer		1/4	1/5	2/3	2/5
Bodenart		Hanglehm	Terr.-lehm	Auffüllung	Terr.-lehm
Entnahmetiefe	[m]	1,20 - 2,90	2,90 - 4,50	0,40 - 1,30	2,50 - 4,05
Behälter	[g]	154,6	147,6	157,6	166,6
feuchte Probe + Behälter	[g]	596,2	545,6	852,2	1241,4
trockene Probe + Behälter	[g]	523,8	473,2	753,0	1077,0
Wasser	[g]	72,4	72,4	99,2	164,4
Trockene Probe	[g]	369,2	325,6	595,4	910,4
Wassergehalt	[%]	19,6	22,2	16,7	18,1