

# Tiefbau, Verlegung von Glasfaser

von AFTABAU GmbH



## Gebäudetyp:

Bauwerke der Ver- und Entsorgung, Sicherheit

## Baumaßnahme:

Neubau

## Baustellenadresse:

[Zehdenick](#)

[16792 Zehdenick](#)

## beteiligt als:

Subunternehmer

## Auftragssumme:

€ 150.000,00 Euro

## Ausführungsjahr(e):

2023

## Gewerke:

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

## Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Verlegung von neuen Glasfaserverbände (leere Rohre).

Es wurden insgesamt 3,4 km an Glaserfaserbände verlegt.

Dabei wurden folgende Leistungen erbracht:

Natursteine und Pflastersteine aufnehmen und wiederherstellen.

Leitungsgräben profilgerecht herstellen (Maschinell oder Handaushub).

Grabenbreite nach Notwendigkeit der Leerrohre, Grabentiefe: 0,15 / 0,45 m

Leerrohr oder mehrerer Leerrohre im Sandbett verlegen mit Sand umhüllen und verdichten (Leitungszone).

Verlegen der Trassenwarnband.

Graben ordnungsgemäß wieder herstellen, inklusive Ausführungen von Hausanschlüssen und Erdraketen.

## Verwendete Materialien/Bauteile

Das Material wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

## Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
	nicht angegeben	nicht angegeben