

Neubau Rettungswache Kirschau

von HBG Leutersdorf GmbH



Gebäudetyp:

Handel- oder Gewerbebauten

Baumaßnahme:

Neubau

Baustellenadresse:

[Bautzener Str. 86](#)
[02681 Schirgiswalde-Kirschau](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 475.000,-

Ausführungsjahr(e):

2023, 2024

Gewerke:

Heizung, Sanitär, Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Abwasser- Wasser- Gasanlagen;; 80 m Schmutzwasserleitung aus schalloptimierten PP- Rohr bis DN100 zzgl. Formstücke; 490 m Trinkwasserleitung Edelstahl 1.4401 DN12 bis DN32 zzgl. Formstücke; 460 m Installationsschiene zur Vorwandinstallation, zzgl. Verbinder, Winkel etc.; 110 m² Beplankung aus GK, imprägniert; 12 m² Beplankung zementgebunden; 5 St. Tiefspül- WC wandhängend einschl. Installationselement; 7 St. Waschtisch einschl. Installationselement; 4 St. Urinal einschl. Installationselement; 4 St. Duschanlagen mit Duschabtrennung; 490 m Rohrleitungsisolierung aus Miwo alukaschiert, teilweise mit Kunststoffmantel, bzw. Pe-; Weichschaum; 1350 cm Kernbohrungen in Wand und Decke; Wärmeversorgungsanlagen;; 2 St. Gas- Brennwertgeräte 32 kW; 6 St. Heizkreise als Mischer- oder Pumpengruppen; 2 St. Pufferspeicher 1.500 l; 1 St. Frischwasserstation; 30 m² Solarkollektor für Flachdachmontage; 401 m² Fußbodenheizung als Klett- System; 4 St. Verteilerschränke für FBH; 535 m ferritisch nichtrostendes Stahlrohr bis DN50 zzgl. Formstücke; 65 m Kupferrohr für Solaranlage bis DN25 zzgl. Formstücke; 600 m Rohrleitungsisolierung aus Miwo alukaschiert, teilweise mit Kunststoffmantel, bzw. Pe-; Weichschaum; 790 cm Kernbohrungen in Wand und Decke; Raumlufttechnische Anlagen;; 1 St. RLT- Anlage zur Außenaufstellung für Sozialbereich; 2 St. RLT- Anlagen als Deckengerät für Fahrzeug- und Waschküche; 6 St. Dachdurchführungen doppelwandig; 4 St. Lamellenhauben; 23 St. Drallauslässe; 17 St. Tellerventile; 7 St. Brandschutzklappen; 30 m² Lüftungskanal und Formstücke eckig; 250 m Wickelfalzrohr bis DN400; 35 m² Wärme- / Schwitzwasserdämmung aus synt. Kautschuk; KGR 470 nutzungsspezifische Anlagen;; 9 St. Feuerlöscher Schaum und Co²; 9 St. Schutzhauben; 1 St. stationäre Hochdruckreinigungsanlage; 30 m Hochdruckrohrleitung; 20 m Schlauchführungsbahn; 1 St. Desinfektionsanlage; 1 St. Arbeitsschrank Edelstahl; 1 St. Spültisch mit Wandbatterie

Verwendete Materialien/Bauteile

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Landratsamt Bautzen Gebäude- & Liegenschaftsamt Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen	nicht angegeben	nicht angegeben