

## **Aufklärung Bieteranfrage Nr. 1**

Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR  
Ernst- Grube- Straße 40  
06120 Halle (Saale)

Umbau BH II  
(Haus 24, Gebäude Nr.: 8116, Ebene 08-10)

### **Fachgewerk: Bodenbelagsarbeiten**

Maßnahme- Nummer: 951.851  
Vergabe - Nr.: 951.851-3- ZD14

Bauherr:  
Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR  
Kaufmännische Direktion  
Ernst-Grube-Straße 30  
06120 Halle (Saale)

**Vergabe- Nr.: 951.851-3-ZD14**  
**Bieteranfrage Nr.: 1**

Pos. Nr.:	Sachverhalt	Antwort
02.1	Untergrundvorbereitung – „Frässtärke Estrich nicht angegeben ..“ (bei Ausführung Pos. 02.1 mindestens 3 mm nötig)	<i>Die Frässtärke ist abhängig von den verbleibenden „Resten“ bei dem Entfernen des Altbelages. Sie soll auf ein Mindestmaß reduziert werden.</i>
02.2	„1x schleifen/spachteln - Spachtelstärke von 1 mm nicht TKB/DIN 18362 konform ... „	<i>DIN 18362 – ist für diese Leistungsbeschreibung nicht relevant</i>
03.10	„Linoleum-Belag, homogen, 2 mm - Linoleum- oder PVC-Belag (Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Kunststoff)? Der LV-Text ist widersprüchlich.“	<i>Ausführung nur „Linoleum-Belag“, Anforderungen, gemäß Leistungsbeschreibung</i>