

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							12.12.2024		
Baumaßnahme <b>4830 - Schmalkalden</b>									
Neubau Sport- und Quartierzentrum Schmalkalden Helenenweg 98574 Schmalkalden Deutschland									
Leistung <b>LV 0040 Betonfertigteile als Außenwandverkleidung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01 Allgemeines/ vorbereitende L...</b> Titel									
01.1	Baustelleneinrichtung	1	psch						
01.2	Aufmaß, Werk- und Montageplanung, stat. Nachweis, Baufristenplan	1	psch						
01.3	Handmuster	3	St						
01.4	Komplettdokumentation	1	psch						
01.5	Stundenlohnleistungen Helfer	5	h						
01.6	Stundenlohnleistungen Facharbeiter	10	h						
01.7	Untergrund reinigen	65	m2						
<b>02 Fassadendämmung</b> Titel									
Text	AB Fassadendämmung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	DÄMMSCHICHTEN ATTIKA	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Dämmung, 1-lg, WLG 035, D 60mm, Attika	9	m2						
02.2	Dämmung, 1-lg, WLG 035, D 140mm, Attika	42,75	m2						
02.3	Fassadendichtungsbahn, diffusionsoffen	51,75	m2						
Text	DÄMMSCHICHTEN SOCKEL	\	\	\	\	\	\	\	\
02.4	Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 140mm PW dh	30	m2						
02.5	Perimeterabdichtung, 2-lagig, für Wassereinwirkungsklasse W2.1-E	30	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							12.12.2024		
Baumaßnahme <b>4830 - Schmalkalden</b>									
Neubau Sport- und Quartierzentrum Schmalkalden Helenenweg 98574 Schmalkalden Deutschland									
Leistung <b>LV 0040 Betonfertigteile als Außenwandverkleidung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.6	Noppenbahn, mehrschichtige Schutz- und Drainbahn für senkrechte Anwendung	30	m2						
<b>03</b>	<b>Fassadenplatten</b>	<b>Titel</b>							
03.0001A0...	AB FT-Fassadenplatten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	FASSADENPLATTEN, ATTIKA	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	A-01 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 363,5/186cm	7	St						
03.2	A-02 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 359,5/126cm	57	St						
03.3	A-03 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 380/186 cm	7	St						
03.4	A-04 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 456,5/186cm	4	St						
03.5	A-05 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 298,5/126cm	4	St						
03.6	A-06 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 298,5/60cm	4	St						
03.7	S-01a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 156+128,5/126 cm, Eckelement 90°	1	St						
03.8	Zulage Vorabmontage als Musterelement	1	St						
03.9	Demontage, Entsorgung Musterelemente	1	St						
03.10	S-02a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 128,5+156/126cm Eckelement 90°	1	St						
03.11	S-03a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 165,5+288,5/186cm Eckelement 73°	1	St						
03.12	S-04a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 277,5+161,5/186cm Eckelement 90°	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							12.12.2024		
Baumaßnahme <b>4830 - Schmalkalden</b>									
Neubau Sport- und Quartierzentrum Schmalkalden Helenenweg 98574 Schmalkalden Deutschland									
Leistung <b>LV 0040 Betonfertigteile als Außenwandverkleidung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.13	S-05a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 363,5/186+128,5/60cm	1	St						
03.14	Eckelement 90° S-06a+b+c - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, Eckelement, Sonderelement	1	St						
Text	107°+163° FASSADENPLATTEN, SOCKEL	\	\	\	\	\	\	\	\
03.15	S-E02 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 456,5/125,5 cm	1	St						
03.16	S-E01a+b - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 101+456/157,5 cm, Eckelement	1	St						
03.17	90° S-E03 - Stb.-Fertigteil-Fassadenplatte, 456,5/145 cm	1	St						
Text	ZUSATZ	\	\	\	\	\	\	\	\
03.18	Graffiti-schutzimprägnierung	300	m2						
<b>04</b>	<b>Winkelstützelemente</b>	<b>Titel</b>							
04.1	Bodenaushub	60	m3						
04.0002A0...	AB FT-Winkelstützelement	\	\	\	\	\	\	\	\
04.2	W-01 - Winkelstützelement, B/H/T 380/55/35cm	3	St						
04.3	W-02 - Winkelstützelement, B/H/T 380/80/45cm	2	St						
04.4	W-03a+b -Winkelstützelement, Eckelement 73°	1	St						
04.5	W-04a+b -Winkelstützelement, Eckelement 90°	1	St						
04.6	W-05a+b -Winkelstützelement, Eckelement 90°	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							12.12.2024		
Baumaßnahme <b>4830 - Schmalkalden</b>									
Neubau Sport- und Quartierzentrum Schmalkalden Helenenweg 98574 Schmalkalden Deutschland									
Leistung <b>LV 0040 Betonfertigteile als Außenwandverkleidung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.7	W-06 - Winkelstützelement, B/H/T 363,5/180/95cm	2	St						
04.8	W-07 - Winkelstützelement, B/H/T 363,5/135/80cm	2	St						
04.9	W-08 - Winkelstützelement, B/H/T 363,5/100/80cm	2	St						
04.10	W-09 - Winkelstützelement, B/H/T 275,5/100/80cm	1	St						
04.11	Aussparung Einbauleuchte	4	St						
04.12	Einbauteil Ankerplatte	45	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.