

Bieter	Vergabenummer	Datum
	40/2025 De-Ro	
Baumaßnahme Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau		
Angebot für Los 3-15 Steinmetzarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Los 3-15 Steinmetzarbeiten								
15.1	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen								
15.2	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen								
15.3	Außentreppe- Straße								
15.3.1	Treppenstufen, Sandstein, gelb, 158/34/16,5 cm	14,000	St						
15.3.2	Sandsteinschwelle, Sandstein, gelb, 25x12cm	2,000	m						
15.3.3	Treppenpodest, Sandstein, gelb, 160 x 377,5 cm	10,000	m²						
15.3.4	Wangenabdeckungen, Sandstein, gelb, 30x20 cm	15,000	m						
15.3.5	Wangenabdeckungen , Aussparungen 20x10cm	10,000	St						
15.3.6	Verfugung, elastisch, Werkstein	20,000	m						
15.3.7	Entwässerungsrinne, 100 mm, Länge: 1550mm	1,000	St						
15.4	Außentreppe- Garten								
15.4.1	Aufarbeitung; vorhandenen Treppenstufen	14,000	St						
15.4.2	Sandsteinschwelle, Sandstein, gelb, 25 x12cm	2,000	m						
15.4.3	Treppenpodest, Sandstein, gelb, 76 x 207cm	4,000	m²						
15.4.4	Aufarbeitung; vorhandenen Treppenpodest, Sandstein, 117 x 207cm	5,000	m²						
15.4.5	Wangenabdeckungen, Sandstein, gelb, 30X18 cm	5,000	m						
15.4.6	Aufarbeitung; vorhandenen Wangenabdeckungen, Sandstein, 30X11 cm	4,000	m						
15.4.7	Wangenabdeckungen , Aussparungen 20x10cm	4,000	St						
15.4.8	Verfugung, elastisch, Werkstein	10,000	m						
15.4.9	Entwässerungsrinne, 100 mm, Länge: 1600mm	1,000	St						
15.5	Außentreppe- Fluchtweg TH2								
15.5.1	Treppenstufen, Sandstein, gelb, 248/33/15 cm	7,000	St						
15.5.2	Sandsteinschwelle, Sandstein, gelb, 10x12cm	2,000	m						
15.5.3	Treppenpodest, Sandstein, gelb, 248 x 115 cm	3,000	m²						
15.5.4	Wangenabdeckungen, Sandstein, gelb, 30X18 cm	4,000	m						
15.5.5	Wangenabdeckungen , Aussparungen 20x10cm	4,000	St						
15.5.6	Verfugung, elastisch, Werkstein	10,000	m						
15.5.7	Entwässerungsrinne, 100 mm, Länge: 1550mm	1,000	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.