Olympiastadion Berlin

von Jänicke GmbH & Co.KG

Gebäudetyp:
Sport- und Vergnügungsbauten

Baumaßnahme:
Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:
Olympischer Platz 3
14053 Berlin

beteiligt als:
Auftragnehmer

Auftragssumme:
€ 1372888,81

Ausführungsjahr(e):
2022, 2023, 2024

Gewerke:
Heizung, Sanitär

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

113-01 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
113-03 Brandschutzsysteme
113-07 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

Verwendete Materialien/Bauteile

nstallation der Sanitär- und Heizungsinstallation
Trinkwassersystem aus Edelstahl inkl. Isolierarbeiten u. Brandschutz, ca. 1600 m
Abwasser schalldämmendes Abflusssystem, ca. 1700m
Sanitäre Einrichtungsgegenstände , 185x Waschtisch, 259x WC, 282x Urinal (Hybrid), 14x Beh. WC, Ausgussbecken, 20 Stück
Durchlauferhitzer, 11 Stück Hygienspülstationen
Bodenabläufe 34 Stück
Heizungsinstallation C-Stahl inkl. Isolierarbeiten u. Brandschutz ca. 1800 m
Röhrenradiatoren 95 Stück

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Olympiastadion Berlin GmbH	nicht angegeben	nicht angegeben