Bauzeitenplan - Rettungswache Mittweida - Rohbauarbeiten Vorschlag

Stand 07.02.2024

2024 | 2025

2024: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

2025: Januar, Februar, März, April, Mai

bauseitiger Abbruch	4 5 6 7 8
Los 002 Baustellensicherung (ab Tiefbau)	15 Stellen Bauzaun
Los 003 Baustellencontainer / WC (ab Rohbau)	23 Stellen Container
Los 050-02 Tiefbau	16 17 18 19 20 21 22 23 bis Beginn Rohbau Fertigstellung Winkelstützwand und Entwässerung im Bereich Rettungswache
	24 25 weitere Arbeiten im Bereich Verlegung Rohrleitungen
Los 040 Baustrom (ab Rohbau)	23
Los 041 Erdungsanlage Blitzschutz (Fundamente Rohbau)	Beginn erste Arbeiten 26 Fertigstellung mit Bauende 28.11.2025
Los 048 Nahwärmeleitung	22 23 24 Einbau
ZWA	22 Trinkwasserleitung reinlegen
Los 005 Rohbauarbeiten	Baubeginn 24
	Baustelleneinrichtung umsetzen 24
	Bauvorbereitung Baustelle Frostschutz 25 Kranstellung
	Erdarbeiten Baugrube gesamt 26
Bauseitiger Elektriker Blitzschutz	26
	Erdarbeiten Fundamente gesamt 27
	Sauberkeitsschicht gesamt 28
	Schalung Fundamente gesamt 29
	Bewehrung Fundamente gesamt 30
Bauseitiger Elektriker Blitzschutz	30
	Betonage Fundamente gesamt 31
	Erdauffüllung, Frostschutz, Sauberkeitss. gesamt 32
	Bodenplatte / Schalung / Bewehrung / Beton Sozialbau 33 34
	Dainage um Gebäude 35
	Schalung Wände TH Soz EG 35
Leerohre Elektriker (Rohbau)	35
	Bewehrung TH Sozialbau EG 36
	Schließen der Wände TH und Betonage Sozialbau EG 37
	Schalung und Bewehrung Stützen Mittelwand und AW Sozialbau EG 36
	Betonage Stützen Mittelwand und AW Sozialbau EG 37
	Dichtungsarbeiten an Bodenplatte und Fundamente 35
	Maurerarbeiten Mittelwand und AW Sozialbau - abgestimmt mit Betonarb. Unterz. SB EG 38 39 40
	Schalung der Unterzüge T1 Sozialbau 38
	Bewehrung und Betonage 39
	Schalung der Unterzüge T2 Sozialbau 39
	Bewehrung und Betonage 40
	Schlalung AW Fahrzeughalle T1 38
	Bewehrung T1 39
	Schalung schließen und Betonage T1 40
	Schlalung AW Fahrzeughalle T2 41
	Bewehrung T2 42
	Schalung schließen und Betonage T2 43
	Filigrandecke TH und Fertigteiltreppe bei Eingang 42
	Filigrandecke über EG Sozialbau - Platten verlegen 43
	Bewehrung / Abschalung und Betonage 44
	Filigrandecke über EG Lager - Platten verlegen 44
	Bewehrung / Abschalung und Betonage 45
	Maurerarbeiten bei Lager T1 42 43
	Maurerarbeiten bei Desinfektion (mit Mittelringanker) 44 45
	Stützen Mittelwand und AW OG - Schalung 45
	Bewehrung und Betonage einschl. Konsolauflager 46
	Schalung Wände TH Sozialbau OG 46
Leerohre Elektriker (Rohbau)	46
	Bewehrung TH Sozialbau OG 47
	Schließen der Wände TH und Betonage Sozialbau OG 48
	Maurerarbeiten Mittelwand und AW Sozialbau - abgestimmt mit Betonarb. Unterz. SB OG 48 49
	Schalung der Unterzüge T1 Sozialbau 47
	Bewehrung und Betonage 48
	Schalung der Unterzüge T2 Sozialbau 48
	Bewehrung und Betonage 49
	Fertigteiltreppen TH einbauen 48
	Filigrandecke über EG Sozialbau - Platten verlegen 50
	Bewehrung / Abschalung und Betonage 51
	Arbeiten an Ringanker FH (Beton bzw. Ziegel-U-Schalen) 45 46 47 48
	Fertigteilbinder FH 49
	Verfugung bei Fertigteilbindern usw. 50
	Attika auf SB Parkplatzseite 9 10
	Abrüsten in FH 51
	Abrüsten im SB 11
Netze in FH	Netze in FH 8 9 10
Gerüst um FH	Gerüst um FH 8 Aufbau
Gerüst um SB	12
Trapezblechmontage	9 10
Vordeckung Fahrzeughalle + prov. Dachdichtung	11 12
Vordeckung SB	13 14
Schlosser Torwinkelmontage	12 13
HLS Industriefußbodenrohre	16 17
Bauwasser ins Gebäude HLS	14
	Dichtungarbeiten Scheißbahn SB und FH 11 12
	Schlosser Torwinkelmontage (bauseits) 12 13
	Styrodur 14
	untere Bewehrung Bodenplatte Fahrzeughalle 15
	bauseitige Rohrmontage Industiefußbodenheizung 16 17
	obere Bewehrung Bodenplatte Fahrzeughalle 17 18
	Betonage 18
	Beräumen 19
Tore	19 20
Fenster	14 15 16
Elektro / HLS / Ständer Trockenbau	Beginn 16

23 24 25 26

Juni