Projekt-Nr.: L220804
Feuerwache Riesa

Bauablaufplan

S&P Ingenieure + Architekten
Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau

Nr.	Einschränkungstermin	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	NV	Vorbereitende Maßnahmen	131 Tage	Mon 01.04.24	Mon 30.09.24
2	Mon 01.04.24	Abfangen und Umsiedel der Zauneidechsen	45 Tage	Mon 01.04.24	Fre 31.05.24
3	Don 01.08.24	Abfangen und Umsiedel der Zauneidechsen	43 Tage	Don 01.08.24	Mon 30.09.24
4	Mon 14.10.24	Baustart	0 Tage	Mon 14.10.24	Mon 14.10.24
5	NV	Bauzeit	415 Tage	Die 15.10.24	Mon 18.05.26
6	NV	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Die 15.10.24	Mon 21.10.24
7	NV	Bauzaun	5 Tage	Die 15.10.24	Mon 21.10.24
8	NV	Freimachen Baufeld	100 Tage	Die 15.10.24	Mon 03.03.25
9	NV	Fällarbeite/Rodung	5 Tage	Die 15.10.24	Mon 21.10.24
10	NV	Rückbau Verkehrsflächen	5 Tage	Die 22.10.24	Mon 28.10.24
11	NV	Erdbau	90 Tage	Die 29.10.24	Mon 03.03.25
12	NV	Errichtung Gebäude	350 Tage	Die 14.01.25	Mon 18.05.26
13	NV	Funktionsgebäude	350 Tage	Die 14.01.25	Mon 18.05.26
14	NV	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Die 14.01.25	Die 21.01.25
15	NV	BE-Container	5 Tage	Die 14.01.25	Die 21.01.25
16	NV	Baustrom	5 Tage	Die 14.01.25	Mon 20.01.25
17	NV	Bauwasser	5 Tage	Die 14.01.25	Mon 20.01.25
18	NV	Rohbau	245 Tage	Die 21.01.25	Mon 29.12.25
19	NV	BE-Hochbau	5 Tage	Die 21.01.25	Mon 27.01.25
20	NV	Winterbau optional	20 Tage	Die 28.01.25	Mon 24.02.25
21	NV	Grundleitungen	10 Tage	Die 25.02.25	Mon 10.03.25
22	NV	Bodenplatte	40 Tage	Die 11.03.25	Mon 05.05.25
23	NV	Wände EG	40 Tage	Die 08.04.25	Mon 02.06.25
24	NV	Decke / Dach	40 Tage	Die 20.05.25	Mon 14.07.25
25	NV	Wände OG	40 Tage	Die 17.06.25	Mon 11.08.25
26	NV	Dach/Attika	40 Tage	Die 29.07.25	Mon 22.09.25
27	NV	Gerüst	170 Tage	Die 06.05.25	Mon 29.12.25
28	NV	Gerüst	170 Tage	Die 06.05.25	Mon 29.12.25
29	NV	Dachdecker	105 Tage	Die 29.07.25	Mon 22.12.25
30	NV	Dampfsperre/Dämmung/Abdichtung	80 Tage	Die 29.07.25	Mon 17.11.25
31	NV	Attikaverblechung	30 Tage	Die 21.10.25	Mon 01.12.25
32	NV	Gründach	15 Tage	Die 02.12.25	Mon 22.12.25
33	NV	Fassade/Fenster	90 Tage	Die 29.07.25	Mon 01.12.25
34	NV	Fenster	40 Tage	Die 29.07.25	Mon 22.09.25
35	NV	Fassade	90 Tage	Die 29.07.25	Mon 01.12.25
36	NV	Technikzentrale Dach	119 Tage	Die 09.09.25	Fre 20.02.26
37	NV	Vorbereitende Maßnahmen Technikzentralen	30 Tage	Die 09.09.25	Mon 20.10.25
38	NV	Montage Heizzentrale	40 Tage	Die 21.10.25	Mon 15.12.25
39	NV	Montage Lüftungszentrale	40 Tage	Die 21.10.25	Mon 15.12.25
40	Mon 01.12.25	Periode Bauheizung	60 Tage	Mon 01.12.25	Fre 20.02.26
41	NV	Ausbau EG	190 Tage	Die 19.08.25	Mon 11.05.26
42	NV	TB-Wände Anlegen/einseitig beplanken EG	60 Tage	Die 19.08.25	Mon 10.11.25
43	NV	HLSE Montage Trassen/Steiger	40 Tage	Die 26.08.25	Mon 20.10.25
44	NV	HLSE Montage Vorwände/Installationswände	30 Tage	Die 09.09.25	Mon 20.10.25
45	NV	Trockenbauwände schließen	35 Tage	Die 14.10.25	Mon 01.12.25
46	NV	Fußbodenheizung EG	20 Tage	Die 18.11.25	Mon 15.12.25
47	NV	Estrich EG	15 Tage	Die 09.12.25	Mon 29.12.25
48	NV	Trockenheizen (FuBo-Heizung)	25 Tage	Die 23.12.25	Mon 26.01.26
49	NV	HLSE	40 Tage	Die 13.01.26	Mon 09.03.26
50	NV	Unterhangdecken	35 Tage	Die 24.02.26	Mon 13.04.26
51	NV	Ausbaugewerke	70 Tage	Die 27.01.26	Mon 04.05.26
52	NV	Endmontage TGA und Türblätter	30 Tage	Die 31.03.26	Mon 11.05.26
53	NV	Ausbau OG	155 Tage	Die 14.10.25	Mon 18.05.26
54	NV	TB-Wände Anlegen/einseitig beplanken OG	15 Tage	Die 14.10.25	Mon 03.11.25
55	NV	HLSE Montage Trassen/Steiger	20 Tage	Die 28.10.25	Mon 24.11.25
56	NV	HLSE Montage Vorwände/Installationswände	20 Tage	Die 11.11.25	Mon 08.12.25
57	NV	Trockenbauwände schließen	25 Tage	Die 02.12.25	Mon 05.01.26
58	NV	Fußbodenheizung OG	10 Tage	Die 06.01.26	Mon 19.01.26
59	NV	Estrich OG	10 Tage	Die 20.01.26	Mon 02.02.26
60	NV	Trockenheizen (FuBo-Heizung)	25 Tage	Die 03.02.26	Mon 09.03.26
61	NV	HLSE	30 Tage	Die 24.02.26	Mon 06.04.26
62	NV	Unterhangdecken	20 Tage	Die 24.03.26	Mon 20.04.26
63	NV	Ausbaugewerke	40 Tage	Die 10.03.26	Mon 04.05.26
64	NV	Endmontage TGA und Türblätter	25 Tage	Die 14.04.26	Mon 18.05.26
65	NV	Halle	280 Tage	Die 11.03.25	Mon 06.04.26
66	NV	Rohbau	170 Tage	Die 11.03.25	Mon 03.11.25
67	NV	Erdbau Halle	10 Tage	Die 11.03.25	Mon 24.03.25
68	NV	Bodenplatte Halle	20 Tage	Die 25.03.25	Mon 21.04.25
69	NV	Fertigteile Stützen	40 Tage	Die 22.04.25	Mon 16.06.25
70	NV	Dachtragwerk Fachwerkbinder	20 Tage	Die 17.06.25	Mon 14.07.25
71	NV	Gerüstbau	80 Tage	Die 15.07.25	Mon 03.11.25
72	NV	Dach/Fassade	70 Tage	Die 29.07.25	Mon 03.11.25
73	NV	Montage Trapezblech	10 Tage	Die 29.07.25	Mon 11.08.25
74	NV	Fassade	60 Tage	Die 12.08.25	Mon 03.11.25
75	NV	Dachdecker	60 Tage	Die 12.08.25	Mon 03.11.25
76	NV	Tore	20 Tage	Die 07.10.25	Mon 03.11.25
77	NV	Ausbau	100 Tage	Die 04.11.25	Mon 23.03.26
78	NV	Rüttelboden/Fußbodenheizung	40 Tage	Die 04.11.25	Mon 29.12.25
79	NV	HLSE	30 Tage	Die 30.12.25	Mon 09.02.26
80	NV	Ausbau	60 Tage	Die 30.12.25	Mon 23.03.26
81	NV	Mängelbeseitigung	10 Tage	Die 24.03.26	Mon 06.04.26
82	NV	Außenanlagen	140 Tage	Die 04.11.25	Mon 18.05.26
83	NV	Alarmausfahrt Halle	30 Tage	Die 07.04.26	Mon 18.05.26
84	NV	Erdsonden	40 Tage	Die 04.11.25	Mon 29.12.25
85	NV	Außenanlagen Bereich Funktionsgebäude	100 Tage	Die 30.12.25	Mon 18.05.26
86	NV	Baufertigstellung	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
87	NV	Einregulierung HLS	20 Tage	Die 21.04.26	Mon 18.05.26
88	NV	Endreinigung	15 Tage	Die 19.05.26	Mon 08.06.26
89	NV	Ausstattung/Einrichtung	40 Tage	Die 14.04.26	Mon 08.06.26
90	NV	Abnahmen/Inbetriebnahme	45 Tage	Die 19.05.26	Mon 20.07.26