Bauvorhaben:
Kurmittelhaus Bad Schlema
Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
Richard-Friedrich-Straße 7
08301 Bad Schlema

Bauherr:
Kurgesellschaft Schlema mbH
Richard-Friedrich-Straße 7
08301 Bad Schlema

Ersteller:
planwerk13 GmbH
Hauptstraße 13
09474 Crottendorf

Sigeplan 2. Bauabschnitt

Nr	Gewerk	Gefährdung	Lösung	BSS	Anfang	Ende	Vorgang
1	E				Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	2.Bauabschnitt
1.1	Baustelleneinrichtung	Baustellensicherung	Bauzaun, Tore, Türen	Schutzwand	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.2	Baustelleneinrichtung	Besucher / Betrieb des Bauherrn	Bauzaun, Tore, Türen	Schutzwand	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.3	Baustelleneinrichtung	Sozialeinrichtungen	Sozialräume	Sanitäreinrichtungen	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.4	Baustelleneinrichtung	Zufahrt Rettungsdienste	BE-Plan / Anweisungen	Fahrwege	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.5	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Verkehrsregelnste	Fahrwege	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.6	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Lastbegrenzung von Zufahrten	Fahrwege	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.7	Baustelleneinrichtung	Materiallagerung	Baustelleneinrichtungsplan	Fahrwege	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
1.8	Baustelleneinrichtung	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Treppentturm	Treppentturm	Fr, 01.09.23	Mo, 23.09.24	
1.9	Baustelleneinrichtung	Lastentransport	Bauaufzug zum Materialtransport		Fr, 01.09.23	Mo, 23.09.24	
1.10	Baustelleneinrichtung	Allgemeinbeleuchtung	Baustellenbeleuchtung	Beleuchtung	Mo, 02.01.23	Mo, 23.09.24	
2	E				Mo, 02.01.23	Mo, 11.12.23	Therapiebecken 3
2.1	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Mo, 02.01.23	Fr, 06.01.23	Berbumung
2.2	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Gefährdungsbeurteilung		Do, 12.01.23	Di, 31.01.23	Rückbau Salzgrotte
2.3	Abbrucharbeiten	Abbrucgüte	Gefährdungsbeurteilung		Mi, 01.02.23	Di, 07.02.23	Durchbrüche zu 2.UG
2.4	Rohbauarbeiten	Arbeiten am statischen System	Montageanweisung	Arbeitsgerüste	Mi, 08.02.23	Di, 07.03.23	Stützen 2.UG
2.5	Ausbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Arbeitsgerüst	Arbeitsgerüste	Mo, 06.03.23	Do, 30.03.23	Mobiler Zugang MSR-TR
2.6					Do, 12.01.23	Mi, 25.01.23	Werkplanung Becken
2.7					Do, 26.01.23	Mi, 01.02.23	technische Freigabe Becken
2.8					Do, 02.02.23	Mo, 17.04.23	Fertigung Becken
2.9	Rohbauarbeiten	Montage von Fertigteilen	Montageablaufpläne		Di, 18.04.23	Fr, 28.04.23	Montage Becken
2.10	Ausbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Arbeitsgerüst	Arbeitsgerüste	Mo, 17.04.23	Mo, 08.05.23	Rohbau Therapieraum
2.11	Ausbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Arbeitsgerüst	Arbeitsgerüste	Di, 09.05.23	Mi, 14.06.23	Flurwände
2.12	Technische Ausrüstungen	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Mo, 17.04.23	Di, 18.04.23	HLSE Unterputz
2.13	Ausbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Arbeitsgerüst	Arbeitsgerüste	Do, 15.06.23	Mi, 28.06.23	Putzarbeiten
2.14	Ausbauarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Sicherung gegen Absturz	Fassadengerüste	Do, 29.06.23	Mi, 12.07.23	Verglasung
2.15	Technische Ausrüstungen	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Arbeitsgerüst	Arbeitsgerüste	Do, 29.06.23	Mi, 26.07.23	HLSE Rohinstallation
2.16	Mauer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Montagearbeiten	Boden-, Wanddöffnungen, Treppenläufe			Do, 27.07.23	Mi, 09.08.23	Estrich
2.17	Technische Ausrüstungen	Arbeiten in technischen Anlagen unter Betriebsbedingungen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Do, 17.08.23	Mi, 23.08.23	HLSE Feininstallation
2.18	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze, Fassaden und Verkehrswege	Behelfsgerüste		Do, 24.08.23	Mi, 13.09.23	Maler
2.19	Rohbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Do, 14.09.23	Mi, 20.09.23	Boden Flur
2.20	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Do, 14.09.23	Mi, 20.09.23	Abdichtungsarbeiten
2.21	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Do, 21.09.23	Do, 19.10.23	Fliesen
2.22	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Schweißen	Persönliche Schutzausrüstung		Fr, 20.10.23	Do, 26.10.23	Geländer
2.23	Zimmer-/Holz-/Dach-/Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	Treppenläufe	Seitenschutz		Fr, 27.10.23	Fr, 03.11.23	Einrichtung
2.24	Technische Ausrüstungen	Arbeiten in technischen Anlagen unter Betriebsbedingungen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Mo, 06.11.23	Fr, 17.11.23	HLSE Fertiginstallation
2.25	Ausbauarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Mo, 20.11.23	Mo, 27.11.23	Reinigung
2.26					Fr, 27.10.23	Fr, 03.11.23	Beckenfüllung
2.27					Mo, 06.11.23	Mo, 06.11.23	Start Umwälzung
2.28					Di, 28.11.23	Mo, 04.12.23	Abnahmen
2.29					Di, 05.12.23	Mo, 11.12.23	Mängelbeseitigung
2.30					Mo, 11.12.23	Mo, 11.12.23	Fertigstellung
2.31					Mo, 06.11.23	Mo, 27.11.23	Wasserproben
2.32					Mo, 11.12.23	Mo, 11.12.23	Inbetriebnahme
3	E				Mo, 31.07.23	Mo, 23.09.24	2. Bauabschnitt
3.1	E				Di, 02.01.24	Mo, 23.09.24	Badehalle II
3.1.1					Di, 02.01.24	Di, 02.01.24	Betrieb einstellen
3.1.2					Di, 02.01.24	Di, 02.01.24	Berbumung
3.1.3					Di, 02.01.24	Di, 02.01.24	Beckenleerung
3.1.4	Abbrucharbeiten	vorhandene, bekannte Betriebseinrichtungen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Di, 02.01.24	Mo, 08.01.24	Begehbarkeitung Becken
3.1.5	Abbrucharbeiten	vorhandene, bekannte Betriebseinrichtungen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung	Seitenschutz	Di, 09.01.24	Mo, 15.01.24	Sicherungsmaßnahmen
3.1.6	Abbrucharbeiten	vorhandene, bekannte Betriebseinrichtungen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung	Seitenschutz	Di, 16.01.24	Mo, 22.01.24	HLSE Rückbau
3.1.7	Technische Ausrüstungen	Demontage von bekannten Versorgungssystemen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Mo, 15.01.24	Mi, 15.05.24	Sanierung Technik 2.UG
3.1.8	Technische Ausrüstungen	Demontage von bekannten Versorgungssystemen	Abschalten der Versorgungsleitungen		Mo, 15.01.24	Mi, 15.05.24	Sanierung Technik 2.UG
3.1.9	Technische Ausrüstungen	Demontage von bekannten Versorgungssystemen	Flucht- und Rettungsplan		Mo, 15.01.24	Mi, 15.05.24	Sanierung Technik 2.UG
3.1.10	Abbrucharbeiten	Technische Erkundung	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 23.01.24	Mo, 29.01.24	Abbruch
3.1.11	Technische Ausrüstungen	Demontage von bekannten Versorgungssystemen	Abschalten der Versorgungsleitungen	Seitenschutz	Di, 23.01.24	Mo, 29.01.24	Abbruch
3.1.12	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Verkehrsbereichen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung	Seitenschutz	Di, 30.01.24	Mo, 12.02.24	Entwässerung
3.1.13	Mauer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Montagearbeiten	Einsatz von Flüssigbitumen		Seitenschutz	Di, 13.02.24	Mo, 19.02.24	Estrich
3.1.14	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Di, 27.02.24	Mo, 04.03.24	Gerüstbau
3.1.15	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 05.03.24	Mo, 11.03.24	MSR / Unterputz
3.1.16	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 12.03.24	Mo, 18.03.24	Putzarbeiten
3.1.17	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 19.03.24	Mo, 03.04.24	HLSE Rohinstallation I
3.1.18	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 04.04.24	Mi, 10.04.24	Malerarbeiten I
3.1.19	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 11.04.24	Mi, 24.04.24	Decke
3.1.20	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 18.04.24	Do, 02.05.24	HLSE Fertiginstallation Decke
3.1.21	Gerüstarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Fr, 03.05.24	Fr, 10.05.24	Gerüstabbau
3.1.22	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Bodenöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Mo, 13.05.24	Fr, 17.05.24	HLSE Feininstallation
3.1.23	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 21.05.24	Mo, 27.05.24	Malerarbeiten II
3.1.24	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Fr, 03.05.24	Mo, 27.05.24	Beckenanstriche
3.1.25	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Mo, 13.05.24	Fr, 17.05.24	Einbauteile Becken
3.1.26	Technische Ausrüstungen	Ergänzung von Versorgungssystemen	Betriebsanweisung, Baustellenordnung		Fr, 17.05.24	Fr, 12.07.24	Feininstallation MSR 2.UG
3.1.27	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 28.05.24	Mo, 17.06.24	Abdichtungsarbeiten
3.1.28	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 28.05.24	Mo, 17.06.24	Abdichtungsarbeiten
3.1.29	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 18.06.24	Mo, 08.07.24	Fliesen
3.1.30	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz	Seitenschutz	Di, 09.07.24	Mo, 15.07.24	Einrichtung
3.1.31	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Bodenöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 09.07.24	Mo, 22.07.24	HLSE Fertiginstallation
3.1.32	Gebäudeunterhalt	Ausrutschen auf glitschigen Böden	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 23.07.24	Mo, 29.07.24	Reinigung
3.1.33					Di, 30.07.24	Mo, 05.08.24	Beckenfüllung
3.1.34					Di, 06.08.24	Di, 06.08.24	Start Umwälzung
3.1.35					Di, 30.07.24	Mo, 05.08.24	Abnahmen
3.1.36					Di, 06.08.24	Mo, 12.08.24	Mängelbeseitigung
3.1.37					Mo, 12.08.24	Mo, 12.08.24	Fertigstellung
3.1.38					Di, 09.09.24	Mo, 23.09.24	Wasserproben
3.1.39					Mo, 23.09.24	Mo, 23.09.24	Inbetriebnahme
3.2	E				Mo, 11.03.24	Fr, 14.06.24	Fassade
3.2.1	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Mo, 11.03.24	Fr, 22.03.24	Gerüst
3.2.2	Zimmer-/Holz-/Dach-/Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	Arbeitsplätzen	Fassadengerüst mit Treppenturm	Fassadengerüste	Mo, 25.03.24	Di, 09.04.24	Dachdeckerarbeiten
3.2.3	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Fassadengerüst mit Treppenturm	Fassadengerüste	Mo, 10.04.24	Mo, 08.05.24	Überarbeitung WDVS
3.2.4	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Fassadengerüst mit Treppenturm	Fassadengerüste	Fr, 10.05.24	Fr, 31.05.24	Anstrich
3.2.5	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen		Fassadengerüste	Fr, 31.05.24	Fr, 31.05.24	Abnahmen
3.2.6	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen		Fassadengerüste	Mo, 03.06.24	Fr, 07.06.24	Mängelbeseitigung
3.2.7	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Mo, 10.06.24	Fr, 14.06.24	Gerüstabbau
3.2.8					Fr, 14.06.24	Fr, 14.06.24	Fertigstellung
3.3							
3.4	E				Mo, 31.07.23	Mo, 23.09.24	Badehalle I
3.4.1					Mo, 31.07.23	Mo, 31.07.23	Betrieb einstellen
3.4.2					Mo, 31.07.23	Fr, 04.08.23	Berbumung
3.4.3					Fr, 04.08.23	Fr, 04.08.23	Beckenleerung
3.4.4					Mo, 07.08.23	Fr, 11.08.23	Begehbarkeitung Becken
3.4.5	Baustelleneinrichtung	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Mo, 14.08.23	Fr, 25.08.23	Sicherungsmaßnahmen
3.4.6	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung	Seitenschutz	Mo, 28.08.23	Fr, 08.09.23	Rückbau
3.4.7	Abbrucharbeiten	vorhandene, bekannte Betriebseinrichtungen	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Mo, 28.08.23	Fr, 01.09.23	HLSE Rückbau
3.4.8	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung	Seitenschutz	Mo, 11.09.23	Mo, 09.10.23	Abbruch
3.4.9	Rohbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 10.10.23	Mo, 16.10.23	Rohbau
3.4.10	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 10.10.23	Mo, 30.10.23	Entwässerung
3.4.11	Technische Ausrüstungen	Umbau von Versorgungssystemen - in Betrieb	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 10.10.23	Mo, 05.02.24	Sanierung Technik im 2.UG
3.4.12	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Mo, 01.11.23	Di, 14.11.23	Estrich
3.4.13	Gerüstarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 30.11.23	Mi, 20.12.23	Gerüstbau
3.4.14	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 21.12.23	Mo, 08.01.24	HLSE Unterputz
3.4.15	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 09.01.24	Mo, 22.01.24	Putzarbeiten
3.4.16	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 23.01.24	Mo, 12.02.24	Malerarbeiten I
3.4.17	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 13.02.24	Mo, 26.02.24	HLSE Rohinstallation I
3.4.18	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 05.03.24	Mo, 03.04.24	Decke
3.4.19	Ausbauarbeiten	Arbeiten in Gerüstsystemen	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Di, 19.03.24	Mo, 10.04.24	HLSE Fertiginstallation
3.4.20	Gerüstarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Sicherung gegen Absturz	Arbeitsgerüste	Do, 04.04.24	Mi, 17.04.24	Gerüstabbau
3.4.21	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Bodenöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Do, 18.04.24	Fr, 10.05.24	HLSE Feininstallation
3.4.22	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Boden-, Wanddöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Mo, 13.05.24	Mo, 27.05.24	Malerarbeiten II
3.4.23	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Do, 25.04.24	Fr, 17.05.24	Beckensanierung
3.4.24	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz		Fr, 03.05.24	Fr, 10.05.24	Einbauteile Becken
3.4.25	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 28.05.24	Mo, 17.06.24	Abdichtungsarbeiten
3.4.26	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung	Seitenschutz	Di, 18.06.24	Mo, 22.07.24	Fliesen
3.4.27	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Bodenöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Do, 16.05.24	Do, 11.07.24	Feininstallation MSR 2.UG
3.4.28	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Bodenöffnungen	Seitenschutz	Seitenschutz	Di, 16.07.24	Mo, 12.08.24	HLSE Fertiginstallation
3.4.29	Ausbauarbeiten	Verkehrswege	Zugang zum Arbeitsplatz	Seitenschutz	Di, 23.07.24	Mo, 05.08.24	Einrichtung
3.4.30	Gebäudeunterhalt	Ausrutschen auf glitschigen Böden		Seitenschutz	Di, 13.08.24	Mo, 26.08.24	Reinigung
3.4.31					Di, 27.08.24	Mo, 02.09.24	Beckenfüllung
3.4.32					Di, 03.09.24	Di, 03.09.24	Start Umwälzung
3.4.33					Di, 06.08.24	Mo, 12.08.24	Abnahmen
3.4.34					Di, 13.08.24	Mo, 26.08.24	Mängelbeseitigung
3.4.35					Di, 03.09.24	Di, 03.09.24	Fertigstellung
3.4.36					Di, 03.09.24	Mo, 23.09.24	Wasserproben
3.4.37					Mo, 23.09.24	Mo, 23.09.24	Inbetriebnahme
3.5	E				Mo, 31.07.23	Mo, 23.09.24	Umkleide
3.5.1					Mo, 31.07.23	Mo, 31.07.23	Betrieb einstellen
3.5.2	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung		Mo, 31.07.23	Fr, 04.08.23	Berbumung
3.5.3	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 07.08.23	Fr, 18.08.23	Rückbau
3.5.4	Ausbauarbeiten	Arbeiten in technischen Anlagen unter Betriebsbedingungen	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 21.08.23	Fr, 25.08.23	Rückbau HLSE
3.5.5	Ausbauarbeiten	Arbeiten in technischen Anlagen unter Betriebsbedingungen	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 21.08.23	Mo, 12.02.24	Technik 2.UG
3.5.6	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung		Mo, 21.08.23	Fr, 01.09.23	Abbruch
3.5.7	Rohbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Montageablaufpläne		Mo, 04.09.23	Fr, 15.09.23	Maurerarbeiten
3.5.8	Technische Ausrüstungen	Demontage von bekannten Versorgungssystemen	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 04.09.23	Fr, 29.09.23	HLSE Schacht
3.5.9	Rohbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Sicherung gegen Absturz		Mo, 02.10.23	Mo, 09.10.23	Schacht schließen
3.5.10	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Mo, 02.10.23	Mo, 16.10.23	HLSE Unterputz
3.5.11	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 17.10.23	Mo, 30.10.23	Putzarbeiten
3.5.12	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Mo, 01.11.23	Di, 14.11.23	Trockenbau I
3.5.13	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Mo, 13.11.23	Mo, 13.12.23	HLSE Rohinstallation
3.5.14	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Do, 14.12.23	Fr, 29.12.23	Trockenbau II
3.5.15	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 02.01.24	Mo, 15.01.24	Estrich
3.5.16	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Di, 23.01.24	Mo, 29.01.24	HLSE Feininstallation
3.5.17	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Di, 30.01.24	Mo, 19.02.24	Maler
3.5.18	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze, Fassaden und Verkehrswege	Behelfsgerüste		Di, 20.02.24	Mo, 11.03.24	Decke
3.5.19	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 12.03.24	Mo, 18.03.24	Abdichtungsarbeiten
3.5.20	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 19.03.24	Mi, 17.04.24	Fliesen
3.5.21	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Fr, 23.02.24	Do, 23.05.24	Feininstallation MSR 2UG
3.5.22	Einrichtung	Zugang zu Arbeitsplätzen	Arbeitsanweisung		Do, 18.04.24	Fr, 10.05.24	Einrichtung
3.5.23	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Mo, 13.05.24	Mo, 27.05.24	HLSE Fertiginstallation
3.5.24	Gebäudeunterhalt	Ausrutschen auf glitschigen Böden	Gefährdungsbeurteilung		Di, 28.05.24	Mo, 10.06.24	Reinigung
3.5.25					Di, 28.05.24	Mo, 17.06.24	Abnahmen
3.5.26					Di, 18.06.24	Mo, 01.07.24	Mängelbeseitigung
3.5.27					Mo, 01.07.24	Mo, 01.07.24	Fertigstellung
3.5.28					Di, 03.09.24	Mo, 23.09.24	Wasserproben
3.5.29					Mo, 23.09.24	Mo, 23.09.24	Inbetriebnahme
3.6	E				Mo, 31.07.23	Mo, 23.09.24	Gastro
3.6.1					Mo, 31.07.23	Mo, 31.07.23	Betrieb einstellen
3.6.2					Mo, 31.07.23	Fr, 04.08.23	Berbumung
3.6.3	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung		Mo, 07.08.23	Fr, 18.08.23	Rückbau
3.6.4	Abbrucharbeiten	Bauzustandsuntersuchung	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 07.08.23	Fr, 18.08.23	Rückbau HLSE
3.6.5	Abbrucharbeiten	Abbruchverfahren	Abbruchanweisung		Mo, 21.08.23	Fr, 08.09.23	Abbruch
3.6.6	Technische Ausrüstungen	Arbeiten in technischen Anlagen unter Betriebsbedingungen	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 21.08.23	Mo, 12.02.24	Technik 2.UG
3.6.7	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze, Fassaden und Verkehrswege	Beiklebte Arbeitsgerüste		Di, 24.10.23	Mi, 13.12.23	Putz / WDVS außen
3.6.8	Rohbauarbeiten	Arbeiten auf freistehenden Geräten	Sicherung gegen Absturz		Mo, 02.10.23	Mo, 16.10.23	Mauerarbeiten
3.6.9	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Di, 24.10.23	Di, 14.11.23	HLSE Unterputz
3.6.10	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Mi, 15.11.23	Mi, 29.11.23	Putzarbeiten
3.6.11	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Do, 30.11.23	Di, 12.12.23	Trockenbau I
3.6.12	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Do, 14.12.23	Do, 22.01.24	HLSE Rohinstallation
3.6.13	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Arbeiten in beengten Räumen	Ablaufplanung		Di, 23.01.24	Mo, 05.02.24	Trockenbau II
3.6.14	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen und Plattenarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 06.02.24	Mo, 12.02.24	Entwässerung
3.6.15	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Di, 13.02.24	Mo, 26.02.24	Estrich
3.6.16	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Di, 05.03.24	Mo, 18.03.24	HLSE Feininstallation
3.6.17	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze, Fassaden und Verkehrswege	Behelfsgerüste		Di, 12.03.24	Mo, 03.04.24	Maler
3.6.18	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze, Fassaden und Verkehrswege	Behelfsgerüste		Do, 04.04.24	Fr, 10.05.24	Decke
3.6.19	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	Gefährliche Arbeitsstoffe	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 13.05.24	Mo, 10.06.24	Fliesen
3.6.20	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Fr, 23.02.24	Do, 23.05.24	Feininstallation Technik 2.UG
3.6.21	Einrichtung	Zugang zu Arbeitsplätzen	Arbeitsanweisung		Di, 11.06.24	Mo, 15.07.24	Einrichtung
3.6.22	Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten	Arbeiten in engen Räumen	Ablaufplanung		Mo, 13.05.24	Mo, 01.07.24	HLSE Fertiginstallaion
3.6.23	Gebäudeunterhalt	Ausrutschen auf glitschigen Böden	Gefährdungsbeurteilung		Di, 25.06.24	Mo, 08.07.24	Reinigung
3.6.24					Di, 02.07.24	Mo, 22.07.24	Abnahmen
3.6.25					Di, 23.07.24	Mo, 05.08.24	Mängelbeseitigung
3.6.26					Mo, 05.08.24	Mo, 05.08.24	Fertigstellung
3.6.27					Di, 03.09.24	Mo, 23.09.24	Wasserproben
3.6.28					Mo, 23.09.24	Mo, 23.09.24	Inbetriebnahme
3.7	E				Mo, 15.04.24	Mo, 01.07.24	Außenanlagen
3.7.1	Bauarbeiten am, in oder über Wasser	Sturz ins Wasser	Gefährdungsbeurteilung		Mo, 15.04.24	Fr, 26.04.24	Rückbau Baustraßen
3.7.2	Strassen, Wege, Plätze	Baustellensicherung	Baustellensicherung		Mo, 29.04.24	Mo, 29.05.24	Rinnen + Borde
3.7.3	Strassen, Wege, Plätze	Baustellensicherung	Baustellensicherung		Do, 30.05.24	Mo, 10.06.24	HLSE Außenanlagen
3.7.4	Strassen, Wege, Plätze	Lastentransport	Hebe- und Tragehilfen		Do, 30.06.24	Mo, 10.07.24	Plattenbeläge
3.7.5	Strassen, Wege, Plätze	Lastentransport	Hebe- und Tragehilfen		Do, 20.06.24	Mi, 17.07.24	Beilge Treppe
3.7.6					Do, 18.07.24	Mo, 24.07.24	Abnahmen
3.7.7					Do, 25.07.24	Mo, 01.07.24	Mängelbeseitigung
3.7.8					Mi, 01.07.24	Mo, 01.07.24	Fertigstellung

Folgende Gesetze und Vorschriften sind grundsätzlich zu beachten: (