Bauzeitenplan

Straßenmeisterei Heinzebank

Pos.	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	*Straßenmeisterei Heinzebank	586kt	Mo, 18.03.24	Fr, 24.10.25
2	**Vorbereitung Gelände (AG)**			
1.1	**L500-01 - Herrichten BE-Fläche (Leistung AG)**	28at	Mo, 18.03.24	Fr, 26.04.24
1.2	**L300-01 - Allg. BE**	379at	Di, 02.04.24	Do, 02.10.25
1.3	**L400-01 - Baustrom**	375at	Mo, 08.04.24	Do, 02.10.25
1.4	**L300-02 - Rohbauarbeiten**	92at	Mo, 15.04.24	Fr, 23.08.24
3	Ist-Bauzeit ohne Berücksichtigung (Vorbehalt)	105at	Mo, 15.04.24	Mi, 11.09.24
1.5	**L300-03 - Gerüstarbeiten 08/24**	181at	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.1	Aufstellen Halle	10at	Mo, 09.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.2	Aufstellen Büro	5at	Mo, 02.09.24	Fr, 06.09.24
1.5.3	Aufstellen Innenbereich Sozial	5at	Mo, 09.09.24	Fr, 13.09.24
1.5.4	Aufstellen Innenbereich Technik	5at	Mo, 16.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.5	Vorhalten alle Abschnitte	181at	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.6	**L300-04 - Stahlbauarbeiten**	133at	Di, 02.04.24	Mi, 09.10.24
1.6.1	Werkplanung/Bestellung	71at	Di, 02.04.24	Fr, 12.07.24
1.6.2	Vorlage Statik bei AG zur Weiterleitung an Prüfer	1at	Mo, 29.04.24	Mo, 29.04.24
1.6.3	Stellen Hauptrahmen komplett, mit Pfetten	15at	Mo, 15.07.24	Fr, 02.08.24
1.6.4	Giebelstützen	5at	Mo, 05.08.24	Fr, 09.08.24
1.6.5	Stellen Nebenrahmen	10at	Mo, 12.08.24	Fr, 23.08.24
1.6.6	Wandpfetten, Attika-Stützen, UK Fassade	13at	Mo, 02.09.24	Mi, 18.09.24
1.6.7	Hallendeckung Trapezblech inkl. Netzen	14at	Do, 19.09.24	Mi, 09.10.24
1.7	**L300-05 - Dachabdichtung/-entwässerung**	92at	Mi, 04.09.24	Fr, 17.01.25
1.7.1	Dampfsperre und Dachrand Büro	8at	Mi, 04.09.24	Fr, 13.09.24
1.7.2	Abdichtung Dach Büro 1.Teil	15at	Mo, 16.09.24	Fr, 11.10.24
1.7.3	Abdichtung Dach Büro 2.Teil	15at	Mo, 25.11.24	Fr, 13.12.24
1.7.4	Abdichtung Halle, Oberlichter	30at	Do, 10.10.24	Fr, 22.11.24
1.7.5	Attika (entsprechend Witterung)	10at	Mo, 06.01.25	Fr, 17.01.25
1.8	**L300-06 - Metallbauarbeiten (Fassade)**	128at	Mo, 22.07.24	Fr, 24.01.25
1.8.1	Erstellung Werk- und Montageplanung, Statik	45at	Mo, 22.07.24	Fr, 20.09.24
1.8.2	Vorlage Werk- und Montageplanung, Statik	1at	Fr, 20.09.24	Fr, 20.09.24
1.8.3	Beistellung	10at	Mo, 09.09.24	Fr, 20.09.24
1.8.4	Montage Fassade Büro	23at	Mo, 21.10.24	Fr, 22.11.24
1.8.5	Montage Sandwichelemente	43at	Mo, 21.10.24	Fr, 20.12.24
1.8.6	Montage Polykarbonat, Schweingfenster	34at	Mo, 04.11.24	Fr, 20.12.24
1.8.7	Einbau Sektionaltore	15at	Mo, 06.01.25	Fr, 24.01.25
1.9	**L300-07 - Kunststofffenster**	85at	Mo, 17.06.24	Fr, 18.10.24
1.9.1	Planung/Fertigung	75at	Mo, 17.06.24	Fr, 04.10.24
1.9.2	Montage inkl. Fensterbänke	10at	Mo, 07.10.24	Fr, 18.10.24
1.10	**L300-08 - Fenster/Türen Aluminium**	112at	Mo, 17.06.24	Fr, 22.11.24
1.10.1	Planung/Fertigung	94at	Mo, 17.06.24	Fr, 25.10.24
1.10.2	Montage Rahmen	8at	Mo, 28.10.24	Fr, 08.11.24
1.10.3	Montage Flügel + Glas	8at	Mo, 11.11.24	Fr, 22.11.24
1.11	**L300-09 - Putzarbeiten (WDVS)**	139at	Mo, 23.09.24	Fr, 11.04.25
1.11.1	Dämmung/Armierung/Putz hallenseitig	28at	Mo, 23.09.24	Fr, 01.11.24
1.11.2	Dämmung Büro/Technik außen	24at	Mo, 14.10.24	Fr, 15.11.24
1.11.3	Armierung/Putz Büro/Technik außen (>5°C)	34at	Mo, 04.11.24	Fr, 20.12.24
1.11.4	Restarbeiten (>5°C) (Absprache BB v. 18.09.2024	25at	Mo, 10.03.25	Fr, 11.04.25
1.12	**L300-10 - Innenputz**	40at	Mo, 03.02.25	Fr, 28.03.25
1.12.1	Innenputz Sozial	15at	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25
1.12.2	Innenputz Technik (>5°C)	15at	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.13	**L300-11 - Trockenbauarbeiten (Büro und Technik)**	125at	Mo, 24.02.25	Fr, 15.08.25
1.13.1	Wände einseitig anlegen, Vorwände anlegen Büro	15at	Mo, 24.02.25	Fr, 14.03.25
1.13.2	Wände/Vorwände anlegen	5at	Mo, 17.03.25	Fr, 21.03.25
1.13.3	Wände/Vorwände schließen und spachteln	14at	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25
1.13.4	Decken Büro, UK Raster	14at	Mo, 02.06.25	Fr, 20.06.25
1.13.5	Deckenplatten anlegen (nach Abstimmung laufend mit Fenninstallation)	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.13.6	Decken Technik OSB/Dämmung, Verkleidung Remise	20at	Mo, 24.03.25	Di, 22.04.25
1.14	**L300-12 - Estricharbeiten**	90at	Mo, 24.03.25	Fr, 27.06.25
1.14.1	Dämmung	5at	Mo, 24.03.25	Fr, 28.03.25
1.14.2	Estrich (beschleunigt WZ-Wert herabgesetzt)	10at	Mo, 14.04.25	Di, 29.04.25
1.14.3	Abbinden bis Aufheizrelfe (beschleunigt)	10kt	Mi, 30.04.25	Fr, 09.05.25
1.14.4	Trocknung/Einreichen Belegreife	25at	Mo, 26.05.25	Fr, 27.06.25
1.15	**L300-13 - Innentüren**	135at	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1	Planung	47at	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.2	Montage Zargen	10at	Mo, 26.05.25	Di, 10.06.25
1.15.3	Türblattmontage, Einstellen OTS inkl. Sachkunde	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
4	**L300-13-1 Innentüren Alu**	83at	Mo, 05.05.25	Fr, 29.08.25
4.1	Planung	15at	Mo, 05.05.25	Fr, 23.05.25
4.2	Bestellung und Fertigung	58at	Mo, 26.05.25	Fr, 15.08.25
4.3	Einbau	10at	Mo, 18.08.25	Fr, 29.08.25
1.16	**L300-14 - Schlosserarbeiten**	168at	Mo, 06.01.25	Mi, 03.09.25
1.16.1	Planung/Fertigung	55at	Mo, 06.01.25	Fr, 21.03.25
1.16.2	Stahltreppe Halle	10at	Mo, 24.03.25	Do, 17.04.25
1.16.3	Geländer Halle/Sozial	10at	Mo, 18.08.25	Mi, 03.09.25
1.16.4	Gittertore	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.17	**L300-15 - Bodenbelagsarbeiten**	75at	Mo, 02.06.25	Fr, 19.09.25
1.17.1	Bemusterung/Bestellung	55at	Mo, 02.06.25	Fr, 22.08.25
1.17.2	Verlegung OG, EG	20at	Mo, 25.08.25	Fr, 19.09.25
1.18	**L300-16 - Fliesenarbeiten**	95at	Mo, 31.03.25	Fr, 15.08.25
1.18.1	Fliesen Werkstatt (Boden/Wand)	15at	Mo, 31.03.25	Di, 22.04.25
1.18.2	Fliesenarbeiten (Boden/Wand) Büro	20at	Mo, 30.06.25	Fr, 25.07.25
1.18.3	Treppenhaus/Treppe Sozial	15at	Mo, 26.07.25	Fr, 15.08.25
1.19	**L300-17 - Maler- und Lackierarbeiten**	115at	Mo, 14.04.25	Fr, 26.09.25
1.19.1	Malerarbeiten Wände Technik	15at	Mo, 14.04.25	Mi, 07.05.25
1.19.2	Deckenbeschichtung	5at	Mo, 26.05.25	Mo, 02.06.25
1.19.3	Wandbeschichtung	20at	Di, 03.06.25	Di, 01.07.25
1.19.4	Bodenbeschichtung	10at	Mo, 23.06.25	Fr, 04.07.25
1.19.5	Beschichtung Zargen, Geländer	20at	Mo, 18.08.25	Fr, 12.09.25
1.19.6	Ausbessern Finish	15at	Mo, 08.09.25	Fr, 26.09.25
1.20	**L300-18 - Garderobenschränke**	65at	Mo, 14.07.25	Fr, 17.10.25
1.20.1	Beistellung/Fertigung	55at	Mo, 14.07.25	Do, 02.10.25
1.20.2	Lieferung/Montage	10at	Mo, 06.10.25	Fr, 17.10.25
1.21	**L400-02 - Hebebühne Waschhalle (Leistung AG)**	142at	Mi, 31.07.24	Fr, 21.02.25
1.21.1	Planung/Fertigung (Auftrag5 31.07.2024)	85at	Mi, 31.07.24	Fr, 29.11.24
1.21.2	Abruf Hebebühne (Lieferfrist ca. 8 Wo.)	1at	Mo, 02.12.24	Mo, 02.12.24
1.21.3	Montage (vor Fliese wg. mögl. Beschädigungen)	15at	Mo, 03.02.25	Fr, 14.02.25
1.21.4	Sachverständigenabnahme	5at	Mo, 17.02.25	Fr, 21.02.25
1.22	**L400-03 - Laufkatze (Leistung AG)**	195at	Di, 02.04.24	Fr, 10.01.25
1.22.1	Beistellung/Fertigung	81at	Di, 02.04.24	Fr, 26.07.24
1.22.2	Montage	5at	Mo, 06.01.25	Fr, 10.01.25
1.23	**L400-04 - Elektroinstallation (Mail 30.08.2024, Herr Schulze)**	266at	Mo, 30.09.24	Fr, 24.10.25
1.23.1	Sozial OG Schlitzen, Bohren, Trassenbau, Kabelzug	18at	Mo, 30.09.24	Fr, 25.10.24
1.23.2	Sozial EG Schlitzen, Bohren, Trassenbau, Kabelzug	23at	Mo, 21.10.24	Fr, 22.11.24
1.23.3	Halle/Werkstatt/Technik Trassenbau und Kabelzug	67at	Mo, 25.11.24	Fr, 28.02.25
1.23.4	Installation TB, OG	10at	Mo, 24.02.25	Fr, 07.03.25
1.23.5	Installation TB, EG	10at	Mo, 24.02.25	Fr, 07.03.25
1.23.6	Feininstallation EG und OG	35at	Mo, 16.06.25	Do, 07.08.25
1.23.7	Feininstallation Halle/Werkstatt/Technik	65at	Mo, 24.02.25	Fr, 30.05.25
1.23.8	Sachverständigenabnahmen	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.24	**L400-05 - Sanitär-/Heizungs-/ Lüftungsinstall. (Annahme HSP)**	268at	Mo, 02.09.24	Fr, 24.10.25
1.24.1	Sanitär- und Heizungsinstallation	283at	Mo, 02.09.24	Fr, 17.10.25
1.24.1.1	Dacheinbäufe/Innenwände: Sozial	15at	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.24.1.2	Dacheinbäufe/Innenwände: Halle	14at	Do, 10.10.24	Di, 29.10.24
1.24.1.3	Schlitzen, Bohren	25at	Mo, 02.09.24	Fr, 27.09.24
1.24.1.4	Rohrinstallation (Sozial)	50at	Mo, 09.09.24	Di, 19.11.24
1.24.1.5	Rohrinstallation (Halle/Werkst)	21at	Di, 01.04.25	Fr, 02.05.25
1.24.1.6	Fußo-Heizung (Büro)	15at	Mo, 31.03.25	Fr, 11.04.25
1.24.1.7	Aufheizen	10at	Mo, 12.05.25	Fr, 23.05.25
1.24.1.8	Kompletterung	117at	Mo, 05.05.25	Fr, 17.10.25
1.24.1.9	Winterheizung	76at	Do, 02.01.25	Do, 17.04.25
1.24.2	Lüftungsinstallation	273at	Mo, 23.09.24	Fr, 24.10.25
1.24.2.1	Dachdurchführungen Sozial	14at	Mo, 23.09.24	Fr, 11.10.24
1.24.2.2	Leitungen, Kanäle	125at	Mo, 06.01.25	Fr, 27.06.25
1.24.2.3	Lüftungsanlage auf Dach	20at	Mo, 03.03.25	Fr, 28.03.25
1.24.2.4	Kompletterung	79at	Mo, 30.06.25	Fr, 17.10.25
1.24.2.5	Sachverständigenabnahmen	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.25	**L400-06 - HD-Reiniger (Annahme HSP)**	30at	Mo, 28.07.25	Fr, 05.09.25
1.25.1	Beistellung/Fertigung	25at	Mo, 28.07.25	Fr, 29.08.25
1.25.2	Montage	5at	Mo, 01.09.25	Fr, 05.09.25
1.26	**L500-01 - Außenanlage (Annahme HSP)**	204at	Mo, 06.01.25	Fr, 24.10.25
1.26.1	Drainage, Entwässerung	20at	Mo, 16.06.25	Fr, 11.07.25
1.26.2	Geländeregulierung	25at	Mo, 14.07.25	Fr, 15.08.25
1.26.3	Borde, innen	20at	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.26.4	Schwarzdecke inkl. Unterbau, innen	58at	Mo, 03.02.25	Fr, 25.04.25
1.26.5	Borde außen	18at	Mo, 28.04.25	Fr, 23.05.25
1.26.6	Schwarzdecke inkl. Unterbau, außen	56at	Mo, 26.05.25	Fr, 15.08.25
1.26.7	Zaunanlage	20at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.09.25
1.26.8	Mubo, Bepflanzung	34at	Mo, 08.09.25	Fr, 24.10.25
5	**Reinigung (AG)**			
6	**Schließanlage/Beschilderung (AG)**			
7	**Inbetriebnahme**	1at	Mo, 03.11.25	Mo, 03.11.25

Projektzeitrahmen von Mo, 18.03.24 bis So, 30.11.25
Kalender: Sachsen (eingeschränkt)
Druckdatum: 18.09.2024 15:48

Kritischer Weg
Kritischer Weg

Bearbeiter: uar

Neundorfer Straße 2
Suhl
Tel. +49 3681 448860
Fax +49 3681 448830