Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
- Bauablaufplan -

Nr.	Los	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Beginntermin - Hauptbaumaßnahme	0 Tage	Mon 17.02.25	Mon 17.02.25
2	301	Baustelleneinrichtung	29 Tage	Mit 12.02.25	Mon 24.03.25
3		Verkehrssicherung	4 Tage	Mit 12.02.25	Mon 17.02.25
4		Bauzaun	3 Tage	Mon 17.02.25	Mit 19.02.25
5		Stellung Sanitär- und Beratungscontainer	3 Tage	Don 20.02.25	Mon 24.02.25
6	302	Bauschild	1 Tag	Don 20.02.25	Don 20.02.25
7	402	Baustrom, Baubeleuchtung	2 Tage	Fre 21.03.25	Mon 24.03.25
8	303	Erweiterte Erd- und Rohbauarbeiten	50 Tage	Fre 21.03.25	Don 29.05.25
9		Umbau Außenstahltreppe	54 Tage	Fre 21.03.25	Mit 04.06.25
10		*Baubeginn Rohbau Los 303*	0 Tage	Fre 21.03.25	Fre 21.03.25
11		Baufeldfreimachung Freianlagen	15 Tage	Die 25.03.25	Mon 14.04.25
12		Abbruch und Umverlegung Bestandleitungen	20 Tage	Die 08.04.25	Mon 05.05.25
13		Erdarbeiten Bauwerksgründung Neubau	20 Tage	Die 06.05.25	Mon 02.06.25
14		Herstellung Gründungssohle Treppenfundamente	5 Tage	Fre 21.03.25	Don 27.03.25
15		Fundamente Fluchttreppe Bestandsgebäude Süd	5 Tage	Fre 28.03.25	Don 03.04.25
16		Rückbau außenliegende Stahltreppe (Ostgiebel)	5 Tage	Fre 04.04.25	Don 10.04.25
17		Montage außenliegende Stahltreppe (Südfassade)	10 Tage	Mit 16.04.25	Die 29.04.25
18		Umbau Fensterelement Bestand 1.OG Süd	8 Tage	Fre 04.04.25	Die 15.04.25
19		Gerüststellung mit Witterungsschutz Süd	2 Tage	Fre 04.04.25	Mon 07.04.25
20		Rückbau Raffstoranlagen Achse 3-4 Süd + Nord	1 Tag	Die 08.04.25	Die 08.04.25
21		Rückbau Fenster 1.OG Süd	1 Tag	Mit 09.04.25	Mit 09.04.25
22		Ausschneiden Brüstung 1.OG Süd, Rohbau Fensteranschluss	1 Tag	Don 10.04.25	Don 10.04.25
23		Montage Türelement 1.OG Süd	1 Tag	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
24		Gerüstrückbau mit Witterungsschutz Süd	1 Tag	Die 15.04.25	Die 15.04.25
25		Umbau Fensterelement Bestand EG Süd	5 Tage	Die 08.04.25	Mon 14.04.25
26		Rückbau Fenster EG Süd	1 Tag	Die 08.04.25	Die 08.04.25
27		Ausschneiden Brüstung EG Süd	1 Tag	Fre 11.04.25	Fre 11.04.25
28		Montage Türelement EG Süd	1 Tag	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25
29		Umbau Fensterelement Bestand EG Nord	5 Tage	Mit 09.04.25	Die 15.04.25
30		Rückbau Fenster EG Nord	1 Tag	Mit 09.04.25	Mit 09.04.25
31		Ausschneiden Brüstung EG Nord	1 Tag	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25
32		Montage Türelement EG Nord	1 Tag	Die 15.04.25	Die 15.04.25
33		Baumaßnahmen innerhalb Bestandsgebäude EG	66 Tage	Fre 21.03.25	Fre 20.06.25
34		Leistungen Rückbau Bestand	8 Tage	Fre 21.03.25	Die 01.04.25
35		Errichtung Staubschutzwand Flur EG	1 Tag	Fre 21.03.25	Fre 21.03.25
36		Rückbau HLS / Elt	1 Tag	Mon 24.03.25	Mon 24.03.25
37		Rückbau Trennwand EG Raum 107 / Raum 108	1 Tag	Die 25.03.25	Die 25.03.25
38		Rückbau Außentür Flur / Giebel Ost	1 Tag	Mit 26.03.25	Mit 26.03.25
39		Vergrößerung Türöffnung AW Flur / Giebel Ost	1 Tag	Don 27.03.25	Don 27.03.25
40		Herstellen Türöffnung AW Raum 108	1 Tag	Fre 28.03.25	Fre 28.03.25
41		Herstellen Wanddurchbruch Raum 108/Flur	1 Tag	Fre 28.03.25	Fre 28.03.25
42		Rückbau Innentüren EG Raum 107 / Raum 108	1 Tag	Mon 31.03.25	Mon 31.03.25
43		Abbruch Estrich Achse A-B/1 - A-B/4	2 Tage	Mon 31.03.25	Die 01.04.25
44		Leistungen Neubau im Bestand	19 Tage	Die 15.04.25	Fre 09.05.25
45		Errichtung Trockenbauwände	18 Tage	Die 15.04.25	Don 08.05.25
50		Estricheinbau Raum 106 N / Estrichergänzung Raum 107	2 Tage	Fre 25.04.25	Mon 28.04.25
51		Maler- und Lackierarbeiten Raum 106 N	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25
52	401	Überdruckklüftungsanlage Raum 106N	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25
53	304	Gerüstbau Neubau	199 Tage	Die 15.07.25	Fre 08.05.26
54		GB Aufbau	65 Tage	Die 15.07.25	Mon 13.10.25
55		GB EG Fassade	5 Tage	Die 15.07.25	Mon 21.07.25
56		GB 1.OG Fassade	5 Tage	Die 19.08.25	Mon 25.08.25
57		GB 2.OG Fassade	5 Tage	Die 07.10.25	Mon 13.10.25
58		GB EG-1.OG Fassade Süd-Ost Bestandsgebäude	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
59		GB Abbau	79 Tage	Die 20.01.26	Fre 08.05.26
60		GB Fassade Giebel West BA 1	2 Tage	Die 20.01.26	Mit 21.01.26
61		GB Fassade Nord + Giebel Ost	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
62		GB Fassade Süd	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
63	303	Rohbauarbeiten - Neubau	130 Tage	Die 03.06.25	Mon 01.12.25
64		Bodenplatte mit Streifenfundamenten	25 Tage	Die 03.06.25	Mon 07.07.25
65		Wände EG	20 Tage	Die 08.07.25	Mon 04.08.25
66		Decke über EG	15 Tage	Die 05.08.25	Mon 25.08.25
67		Wände 1.OG	20 Tage	Die 26.08.25	Mon 22.09.25
68		Decke über 1.OG	15 Tage	Die 23.09.25	Mon 13.10.25
69		Wände 2.OG	20 Tage	Die 14.10.25	Mon 10.11.25
70		Decke über 2.OG mit Attika	15 Tage	Die 11.11.25	Mon 01.12.25
71	306	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Hauptdach	35 Tage	Die 02.12.25	Mon 09.02.26
72		Verlegung Dampfsperre Hauptdach	5 Tage	Die 02.12.25	Mon 08.12.25
73		Unterkonstruktion für Attikaabdeckung montieren	10 Tage	Die 09.12.25	Mon 12.01.26
74		Montage Haltestangen Absturzsicherung	5 Tage	Die 13.01.26	Mon 19.01.26
75		Verlegung PUR / PIR-Dämmung	5 Tage	Die 20.01.26	Mon 26.01.26
76		Dachabdichtung	10 Tage	Die 27.01.26	Mon 09.02.26
77	306-2	Dachdämmung / Dachabdichtung Zwischenbau	7 Tage	Don 22.01.26	Fre 30.01.26
78		Verlegung Dampfsperre Zwischenbau	2 Tage	Don 22.01.26	Fre 23.01.26
79		Unterkonstruktion für Attikaabdeckung montieren	1 Tag	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26
80		Montage Haltestangen Absturzsicherung	1 Tag	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26
81		Verlegung PUR / PIR-Dämmung	2 Tage	Die 27.01.26	Mit 28.01.26
82		Dachabdichtung	2 Tage	Don 29.01.26	Fre 30.01.26
83	306-3	Dachbegrünung und Sichtschutzelemente	30 Tage	Die 03.02.26	Mon 16.03.26
84		Dachbegrünung Hauptdach	20 Tage	Die 03.02.26	Mon 02.03.26
85		Dachbegrünung Zwischenbau	10 Tage	Die 03.03.26	Mon 16.03.26
86	308	Montage ALU-Fenster- und Türelemente	30 Tage	Die 18.11.25	Mon 19.01.26
87		Montage EG	10 Tage	Die 18.11.25	Mon 01.12.25
88		Montage 1.OG	10 Tage	Die 02.12.25	Mon 15.12.25
89		Montage 2.OG	10 Tage	Die 16.12.25	Mon 19.01.26
90	309	WDVS Teil 1/2	60 Tage	Die 16.12.25	Mon 30.03.26
94	309	WDVS Teil 2/2 Verblendklinker, Oberputz und Endanstrich	25 Tage	Mon 30.03.26	Fre 01.05.26
97	313	Trockenbauarbeiten (Bestand und Neubau)	120 Tage	Die 02.12.25	Mon 08.06.26
98		Erdgeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Die 02.12.25	Mon 15.12.25
99		1.Obergeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Die 16.12.25	Mon 19.01.26
100		2.Obergeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Die 20.01.26	Mon 02.02.26
101		Erdgeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Die 13.01.26	Mon 26.01.26
102		1.Obergeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Die 03.02.26	Mon 16.02.26
103		2.Obergeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Die 24.02.26	Mon 09.03.26
104		Erdgeschoss Unterhangdecken	10 Tage	Die 17.03.26	Mon 30.03.26
105		1.Obergeschoss Teil 2 Unterhangdecken	10 Tage	Die 31.03.26	Mon 13.04.26
106		2.Obergeschoss Teil 2 Unterhangdecken	10 Tage	Die 14.04.26	Mon 27.04.26
107		2.Obergeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Die 28.04.26	Mon 11.05.26
108		1.Obergeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Die 12.05.26	Mon 25.05.26
109		Erdgeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Die 26.05.26	Mon 08.06.26
110	314	Estricharbeiten	25 Tage	Die 10.02.26	Mon 16.03.26
111		Erdgeschoss	5 Tage	Die 10.02.26	Mon 16.02.26
112		1.Obergeschoss	5 Tage	Die 24.02.26	Mon 02.03.26
113		2.Obergeschoss	5 Tage	Die 10.03.26	Mon 16.03.26
114	315	Metallbau- und Schlosserarbeiten	20 Tage	Die 17.03.26	Mon 13.04.26
115	316	Malerarbeiten	60 Tage	Die 12.05.26	Mon 03.08.26
116		2.Obergeschoss	20 Tage	Die 12.05.26	Mon 08.06.26
117		1.Obergeschoss	20 Tage	Die 09.06.26	Mon 06.07.26
118		Erdgeschoss	20 Tage	Die 07.07.26	Mon 03.08.26
119	317	Fliesenarbeiten	30 Tage	Die 12.05.26	Mon 22.06.26
120		2.Obergeschoss	10 Tage	Die 12.05.26	Mon 25.05.26
121		1.Obergeschoss	10 Tage	Die 26.05.26	Mon 08.06.26
122		Erdgeschoss	10 Tage	Die 09.06.26	Mon 22.06.26
123	318	Bodenbelagsarbeiten	60 Tage	Die 09.06.26	Mon 31.08.26
124		2.Obergeschoss	20 Tage	Die 09.06.26	Mon 06.07.26
125		1.Obergeschoss	20 Tage	Die 07.07.26	Mon 03.08.26
126		Erdgeschoss	20 Tage	Die 04.08.26	Mon 31.08.26
127	319	Tischlerarbeiten Innenausbau	15 Tage	Die 01.09.26	Mon 21.09.26
128		2.Obergeschoss	5 Tage	Die 01.09.26	Mon 07.09.26
129		1.Obergeschoss	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26
130		Erdgeschoss	5 Tage	Die 15.09.26	Mon 21.09.26
131	320	Schließanlage	5 Tage	Die 22.09.26	Mon 28.09.26
132	321	Blower-Door-Test	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26
133	403-406	Haustechnik Rohinstallation	55 Tage	Die 02.12.25	Mon 09.03.26
134		Erdgeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Die 02.12.25	Mon 12.01.26
135		1.Obergeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Die 13.01.26	Mon 02.02.26
136		2.Obergeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Die 03.02.26	Mon 23.02.26
137		Erdgeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Die 27.01.26	Mon 09.02.26
138		1.Obergeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Die 10.02.26	Mon 23.02.26
139		2.Obergeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Die 24.02.26	Mon 09.03.26
140		Hauptdach: Lieferung / Montage Lüftungsanlagen	16 Tage	Die 10.02.26	Die 03.03.26
141	403-406	Haustechnik Endmontage	45 Tage	Die 07.07.26	Mon 07.09.26
142		2.Obergeschoss	15 Tage	Die 07.07.26	Mon 27.07.26
143		1.Obergeschoss	15 Tage	Die 28.07.26	Mon 17.08.26
144		Erdgeschoss	15 Tage	Die 18.08.26	Mon 07.09.26
145	407	Aufzugsanlagen	20 Tage?	Die 13.01.26	Die 10.02.26
146	408	Küchentechnik	15 Tage?	Die 22.09.26	Mon 12.10.26
147	409	Feuerlöschanlagen	5 Tage	Die 13.10.26	Mon 19.10.26
148	500	Freianlagen	70 Tage?	Mon 27.04.26	Fre 31.07.26
149	600	Ausstattung / Möbelierung	15 Tage?	Die 29.09.26	Mon 19.10.26



Projekt : L230502
Erweiterung OS Brandis
Planstand : Mon 25.11.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt