Bauzeitenplan

Straßenmeisterei Heinzebank

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Straßenmeisterei Heinzebank	588tw	Mo, 18.03.24	Fr, 24.10.25
2	Vorbereitung Gelände (AG)			
1.1	**L.030-01 - Herrichten BE-Fläche (Leistung AG)**	28w	Mo, 18.03.24	Fr, 26.04.24
1.2	**L.300-01 - Allg. BE**	37tw	Di, 02.04.24	Do, 02.10.25
1.3	**L.400-01 - Baustrom**	37tw	Mo, 08.04.24	Do, 02.10.25
1.4	**L.300-02 - Rohbauarbeiten**	92w	Mo, 15.04.24	Fr, 23.08.24
3	Ist-Bauzeit ohne Berücksichtigung (Vorbehalt)	105w	Mo, 15.04.24	Mi, 11.09.24
1.5	**L.300-03 - Gerüstarbeiten 08/24**	181w	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.1	Aufbau Gerüst	15w	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.2	Vorhalten alle Abschnitte	181w	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.3	Rückbau Gerüst, gestaffelt	42w	Mo, 17.03.25	Fr, 16.05.25
1.5.3.1	Rückbau Halle innen	10w	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.5.3.2	Rückbau Büro, außen	10w	Mo, 05.05.25	Fr, 16.05.25
1.5.3.3	Rückbau Halle außen	10w	Mo, 31.03.25	Fr, 11.04.25
1.6	**L.300-04 - Stahlbauarbeiten**	133w	Di, 02.04.24	Mi, 09.10.24
1.6.1	Werkplanung/Bearbeitung	71w	Di, 02.04.24	Fr, 12.07.24
1.6.2	Vorlage Statik bei AG zur Weiterleitung an Prüfer	1w	Mo, 29.04.24	Mo, 29.04.24
1.6.3	Stellen Hauptrahmen komplett, mit Platten	15w	Mo, 15.07.24	Fr, 02.08.24
1.6.4	Giebelstützen	5w	Mo, 05.08.24	Fr, 09.08.24
1.6.5	Stellen Nebenrahmen	10w	Mo, 12.08.24	Fr, 23.08.24
1.6.6	Wandpfetten, Attika-Stützen, UK Fassade	13w	Mo, 02.09.24	Mi, 18.09.24
1.6.7	Hallendeckung Trapezblech inkl. Netzen	14w	Do, 19.09.24	Mi, 09.10.24
1.7	**L.300-05 - Dachabdichtung/-entwässerung**	122w	Mi, 04.09.24	Fr, 28.02.25
1.7.1	Dampfsperre und Dachrand Büro	27w	Mi, 04.09.24	Fr, 11.10.24
1.7.2	Abdichtung Dach Büro	29w	Mo, 11.11.24	Fr, 20.12.24
1.7.3	Dampfsperre Attika Halle	48w	Mo, 14.10.24	Fr, 20.12.24
1.7.4	Montage Lichtbänder, Oberlichter	5w	Mo, 16.12.24	Fr, 20.12.24
1.7.5	Abdichtung Halle	40w	Mo, 06.01.25	Fr, 28.02.25
1.7.6	Attika (entsprechend Witterung)	10w	Mo, 17.02.25	Fr, 28.02.25
1.8	**L.300-06 - Metallbauarbeiten (Fassade)**	175w	Mo, 22.07.24	Mo, 31.03.25
1.8.1	Erstellung Werk- und Montageplanung, Statik	45w	Mo, 22.07.24	Fr, 20.09.24
1.8.2	Vorlage Werk- und Montageplanung, Statik	1w	Fr, 20.09.24	Fr, 20.09.24
1.8.3	Bestellung	28w	Mo, 23.09.24	Fr, 01.11.24
1.8.4	Montage Fassade über Büro	10w	Mo, 04.11.24	Fr, 15.11.24
1.8.5	Montage Sandwichelemente	41w	Mo, 18.11.24	Fr, 17.01.25
1.8.6	Montage Polykarbonat, Schwenkfenster	20w	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.8.7	Einbau Sektionatore	41w	Mo, 03.02.25	Mo, 31.03.25
1.9	**L.300-07 - Kunststofffenster**	294w	Mo, 17.06.24	Fr, 15.08.25
1.9.1	Planung/Fertigung	79w	Mo, 17.06.24	Fr, 04.10.24
1.9.2	Montage inkl. Fensterbänke außen	13w	Mo, 07.10.24	Mi, 25.10.24
1.9.3	Einbau Fensterbänke innen	10w	Mo, 20.01.25	Fr, 31.01.25
1.9.4	Komplettierung, Einstellung (Annahme)	10w	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.10	**L.300-08 - Fenster/Türen Aluminium**	294w	Mo, 17.06.24	Fr, 15.08.25
1.10.1	Planung/Fertigung	98w	Mo, 17.06.24	Fr, 01.11.24
1.10.2	Montage Außentüren Büro, PR-Fassade	29w	Mo, 11.11.24	Fr, 20.12.24
1.10.3	Komplettierung, Einstellung (Annahme)	10w	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.11	**L.300-09 - Putzarbeiten (WDVS)**	155w	Mo, 23.09.24	Mi, 30.04.25
1.11.1	Dämmung/Armierung Büro	50w	Mo, 23.09.24	Mi, 04.12.24
1.11.2	Dämmung/Armierung Technik innen (Randeinkel Empore)	66w	Mo, 11.11.24	Fr, 14.02.25
1.11.3	Dämmung/Armierung Technik außen	30w	Mo, 17.02.25	Fr, 28.03.25
1.11.4	Putz Büro/Technik innen (+5°C) bis 14.03.2025	30w	Mo, 03.02.25	Fr, 14.03.25
1.11.5	Putz Büro/Technik außen (+5°C)	31w	Mo, 17.03.25	Mi, 30.04.25
1.12	**L.300-10 - Innenputz**	45w	Mo, 03.02.25	Fr, 28.03.25
1.12.1	Innenputz Sozial (OG+EG)	15w	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25
1.12.2	Innenputz Technik (+5°C)	15w	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.13	**L.300-11 - Trockenbauarbeiten (Büro und Technik)**	120w	Mo, 24.02.25	Fr, 15.08.25
1.13.1	Wände/Vorwände erneuig anlegen, abstellen Büro	15w	Mo, 24.02.25	Fr, 14.03.25
1.13.2	Wände/Vorwände schließen und spachteln	14w	Mo, 19.05.25	Fr, 06.06.25
1.13.3	Decken Büro, UK Raster	14w	Mo, 02.06.25	Fr, 20.06.25
1.13.4	Deckenplatten einlegen (nach Abstimmung laufend mit Fachinstallation)	20w	Mo, 21.07.25	Fr, 15.08.25
1.13.5	Decken Technik OSB/Dämmung, Verkleidung Remise	20w	Mo, 23.06.25	Fr, 18.07.25
1.14	**L.300-12 - Estricharbeiten**	103w	Mo, 17.03.25	Fr, 27.06.25
1.14.1	Dämmung (OG+EG)	5w	Mo, 17.03.25	Fr, 21.03.25
1.14.2	Estrich (beschleunigt WZ-Wert herabgesetzt)	8w	Mo, 14.04.25	Fr, 25.04.25
1.14.3	Abtänden bis Aufheizzeite (beschleunigt)	12w	Mo, 28.04.25	Fr, 09.05.25
1.14.4	Trocknung/Erreichen Belegreife (Wartezeit)	23w	Mo, 26.05.25	Fr, 27.06.25
1.15	**L.300-13 - Innentüren**	135w	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1	Objektinnentüren	135w	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1.1	Planung, Fertigung	47w	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.1.2	Montage Zargen	9w	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.15.1.3	Türblattmontage, Einstellen OTS inkl. Sachkunde	10w	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
1.15.2	Stahltüren	65w	Mo, 17.03.25	Fr, 20.06.25
1.15.2.1	Planung, Fertigung	47w	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.2.2	Montage	9w	Di, 10.06.25	Fr, 20.06.25
1.15.3	Aluminium-Innentüren	75w	Mo, 17.03.25	Fr, 04.07.25
1.15.3.1	Planung, Fertigung	47w	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.3.2	Montage	10w	Mo, 23.06.25	Fr, 04.07.25
1.16	**L.300-14 - Schlossarbeiten**	155w	Mo, 27.01.25	Fr, 29.08.25
1.16.1	Planung/Fertigung	72w	Mo, 27.01.25	Fr, 06.06.25
1.16.2	Stahltreppe Halle (nach Asphalt in Halle)	10w	Mo, 12.05.25	Fr, 23.05.25
1.16.3	Geländer Halle/Sozial	10w	Mo, 18.08.25	Fr, 29.08.25
1.16.4	Gitterroste	10w	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.17	**L.300-15 - Bodenbelagsarbeiten**	84w	Mo, 02.06.25	Fr, 26.09.25
1.17.1	Bemusterung/Bestellung	54w	Mo, 02.06.25	Fr, 15.08.25
1.17.2	Verlegung OG, EG	30w	Mo, 18.08.25	Fr, 26.09.25
1.18	**L.300-16 - Fliesenarbeiten**	85w	Mo, 14.04.25	Fr, 15.08.25
1.18.1	Fliesen Waschhalle+Werkstatt(Boden/Wand),wetterungsabh.	36w	Mo, 14.04.25	Fr, 06.06.25
1.18.2	Fliesenarbeiten Büro (Boden/Wand)	20w	Mo, 30.06.25	Fr, 25.07.25
1.18.3	Treppenhaus/Treppe Büro	15w	Mo, 28.07.25	Fr, 15.08.25
1.19	**L.300-17 - Maler- und Lackierarbeiten**	112w	Mo, 05.05.25	Fr, 10.10.25
1.19.1	Wandbeschichtung Technik	15w	Mo, 05.05.25	Fr, 23.05.25
1.19.2	Deckenbeschichtung Technik	9w	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.19.3	Wandbeschichtung Büro	34w	Di, 10.06.25	Fr, 25.07.25
1.19.4	Bodenbeschichtung Technik	15w	Mo, 28.07.25	Fr, 08.08.25
1.19.5	Beschichtung Zargen, Stahltüren, Geländer	20w	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.19.6	Ausbessern, Finish	14w	Mo, 22.09.25	Fr, 10.10.25
1.20	**L.300-18 - Garderobenschränke**	69w	Mo, 30.06.25	Do, 02.10.25
1.20.1	Bestellung/Fertigung	60w	Mo, 30.06.25	Fr, 19.09.25
1.20.2	Lieferung/Montage	9w	Mo, 22.09.25	Do, 02.10.25
1.21	**L.400-02 - Hebebühne Waschhalle (Leistung AG)**	175w	Mo, 04.11.24	Fr, 16.07.25
1.21.1	Planung/Fertigung (Auftrag6.31.07.2024)	122w	Mo, 04.11.24	Mi, 30.04.25
1.21.2	Abruf Hebebühne (Lieferfrist ca. 8 Wo.)	1w	Di, 29.04.25	Di, 29.04.25
1.21.3	Montage (nach HLS/ELT-Installation auf Fliese)	10w	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25
1.21.4	Sachverständigenabnahme	5w	Mo, 14.07.25	Fr, 18.07.25
1.22	**L.400-03 - Laufkatze (Leistung AG)**	185w	Mo, 06.01.25	Fr, 26.09.25
1.22.1	Bestellung/Fertigung	165w	Mo, 06.01.25	Fr, 29.08.25
1.22.2	Montage	20w	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.23	**L.400-04 - Elektroinstallation**	254w	Mo, 21.10.24	Fr, 24.10.25
1.23.1	Büro Schlitzen, Bohren, Trassenbau	23w	Mo, 21.10.24	Fr, 22.11.24
1.23.2	Büro Rohrinstallation, Kabelzug	20w	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.23.3	Halle/Technik Trassenbau und Kabelzug	63w	Mo, 19.05.25	Do, 14.08.25
1.23.4	Installation Waschhalle	18w	Mo, 26.05.25	Fr, 20.06.25
1.23.5	Büro Feininstallation EG und OG	39w	Mo, 12.05.25	Mo, 07.07.25
1.23.6	Feininstallation Halle/Werkstatt/Technik	74w	Mo, 23.06.25	Do, 02.10.25
1.23.7	Sachverständigenabnahmen	15w	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.24	**L.400-05 - Sanitär-/Heizungs- / Lüftungsinstall. (Annahme HSP)**	285w	Mo, 02.09.24	Fr, 24.10.25
1.24.1	Sanitär- und Heizungsinstallation	265w	Mo, 02.09.24	Fr, 17.10.25
1.24.1.1	Dachentlüfte/Innenente. Sozial	15w	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.24.1.2	Dachentlüfte/Innenente. Halle	15w	Mo, 02.12.24	Fr, 20.12.24
1.24.1.3	Büro/Technik: Schlitzen, Bohren	19w	Mo, 04.11.24	Fr, 28.11.24
1.24.1.4	Büro: Rohrinstallation	20w	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.24.1.5	Rohrinstallation (Halle/Werkstatt)	21w	Mo, 19.05.25	Mi, 18.06.25
1.24.1.6	Fußw-Heizung (Büro EG+OG)	15w	Mo, 24.03.25	Fr, 11.04.25
1.24.1.7	Aufheizen	10w	Mo, 12.05.25	Fr, 23.05.25
1.24.1.8	Komplettierung	117w	Mo, 05.09.25	Fr, 17.10.25
1.24.1.9	Winterheizung (Installation als KW 43/24)	124w	Mo, 21.10.24	Do, 17.04.25
1.24.2	Lüftungsinstallation	204w	Mo, 06.01.25	Fr, 24.10.25
1.24.2.1	Dachdurchführungen Sozial	15w	Mo, 06.01.25	Fr, 24.01.25
1.24.2.2	Leitungen, Kanäle	105w	Mo, 27.01.25	Fr, 27.06.25
1.24.2.3	Lüftungsanlage auf Dach	20w	Mo, 03.03.25	Fr, 28.03.25
1.24.2.4	Komplettierung	79w	Mo, 30.06.25	Fr, 17.10.25
1.24.2.5	Sachverständigenabnahmen	15w	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.25	**L.400-06 - HD-Reiniger (Annahme HSP)**	30w	Mo, 28.07.25	Fr, 05.09.25
1.25.1	Bestellung/Fertigung	25w	Mo, 28.07.25	Fr, 29.08.25
1.25.2	Montage	5w	Mo, 01.09.25	Fr, 05.09.25
1.26	**L.500-01 - Außenanlage**	139w	Mo, 31.03.25	Fr, 17.10.25
1.26.1	Befestigung Fußboden Fahrzeughalle	32w	Mo, 31.03.25	Fr, 16.05.25
1.26.2	Außenanlagen mit Entwässerung, interne Medienerschließg.	107w	Mo, 19.05.25	Fr, 17.10.25
1.26.3	Befestigung Fußboden Salzlagerhalle	15w	Mo, 16.06.25	Fr, 27.06.25
4	Salzhalle (AG)	113w	Mo, 24.03.25	Fr, 29.08.25
5	Reinigung (AG)			
6	Schließanlage/Beschilderung (AG)			
7	Inbetriebnahme	1w	Mo, 03.11.25	Mo, 03.11.25

Projektzeitraum von Mo, 18.03.24 bis So, 30.11.26
Kalender: Sachsen (angepasst)
Druckdatum: 20.01.2025 11:37
Bearbeiter: usr

Kritischer Weg
Kritischer Weg
Optimg
Infotag

Neundorfer Straße 2
Mainz
Tel: +49 3081 448880
Fax +49 3281 448802