Bauzeitenplan

Straßenmeisterei Heinzebank

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Straßenmeisterei Heinzebank**	588tc	Mo, 18.03.24	Fr, 24.10.25
2	**Vorbereitung Gelände (AG)**			
1.1	**L500-01 - Herrichten BE-Fläche (Leistung AG)**	25at	Mo, 18.03.24	Fr, 26.04.24
1.2	**L300-01 - Allg. BE**	375at	Di, 02.04.24	Do, 02.10.25
1.3	**L400-01 - Baustrom**	375at	Mo, 08.04.24	Do, 02.10.25
1.4	**L300-02 - Rohbauarbeiten**	92at	Mo, 15.04.24	Fr, 23.08.24
3	Ist-Bauzeit ohne Berücksichtigung (Vorbehalt)	105at	Mo, 15.04.24	Mi, 11.09.24
1.5	**L300-03 - Gerüstarbeiten 08/24**	181at	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.1	Aufbau Gerüst	15at	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.2	Vorhalten alle Abschnitte	181at	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.3	Rückbau Gerüst, gestaffelt	40at	Mo, 17.03.25	Fr, 16.05.25
1.5.3.1	Rückbau Halle innen	10at	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.5.3.2	Rückbau Büro, außen	10at	Mo, 05.05.25	Fr, 16.05.25
1.5.3.3	Rückbau Halle außen	10at	Mo, 31.03.25	Fr, 11.04.25
1.6	**L300-04 - Stahlbauarbeiten**	133at	Di, 02.04.24	Mi, 09.10.24
1.6.1	Werkplanung/Bestellung	71at	Di, 02.04.24	Fr, 12.07.24
1.6.2	Vorlage Statik bei AG zur Weiterleitung an Prüfer	1at	Mo, 29.04.24	Mo, 29.04.24
1.6.3	Stellen Hauptrahmen komplett, mit Pfetten	15at	Mo, 15.07.24	Fr, 02.08.24
1.6.4	Gebestützen	5at	Mo, 05.08.24	Fr, 09.08.24
1.6.5	Stellen Nebenrahmen	10at	Mo, 12.08.24	Fr, 23.08.24
1.6.6	Wandpfetten, Attika-Stützen, UK Fassade	13at	Mo, 02.09.24	Mi, 18.09.24
1.6.7	Hallendeckung Trapezblech Inkl. Netzen	14at	Do, 19.09.24	Mi, 09.10.24
1.7	**L300-05 - Dachabdichtung/-entwässerung**	122at	Mi, 04.09.24	Fr, 28.02.25
1.7.1	Dampfsperre und Dachrand Büro	27at	Mi, 04.09.24	Fr, 11.10.24
1.7.2	Abdichtung Dach Büro	25at	Mo, 11.11.24	Fr, 20.12.24
1.7.3	Dampfsperre Attika Halle	45at	Mo, 14.10.24	Fr, 20.12.24
1.7.4	Montage UK LB/OL, Einsetzen Lichtbänder KW 04/25	27at	Mo, 16.12.24	Fr, 24.01.25
1.7.5	Abdichtung Halle	40at	Mo, 06.01.25	Fr, 28.02.25
1.7.6	Attika (entsprechend Witterung)	10at	Mo, 17.02.25	Fr, 28.02.25
1.8	**L300-06 - Metallbauarbeiten (Fassade)**	211at	Mo, 22.07.24	Fr, 23.05.25
1.8.1	Einsetzung Werk- und Montageplanung, Statik	45at	Mo, 22.07.24	Fr, 20.09.24
1.8.2	Vorlage Werk- und Montageplanung, Statik	1at	Fr, 20.09.24	Fr, 20.09.24
1.8.3	Bestellung	28at	Mo, 23.09.24	Fr, 01.11.24
1.8.4	Montage Fassade über Büro	10at	Mo, 04.11.24	Fr, 15.11.24
1.8.5	Montage Sandwichelemente	41at	Mo, 18.11.24	Fr, 17.01.25
1.8.6	Montage Polykarbonat, Schwinghfenster	20at	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.8.7	Einbau Sektionaltore	41at	Mo, 03.02.25	Mo, 31.03.25
1.8.8	Randwinkel Achse B	5at	Mo, 19.05.25	Fr, 23.05.25
1.9	**L300-07 - Kunststofffenster**	294at	Mo, 17.06.24	Fr, 15.08.25
1.9.1	Planung/Fertigung	79at	Mo, 17.06.24	Fr, 04.10.24
1.9.2	Montage inkl. Fensterbänke außen	13at	Mo, 07.10.24	Mi, 23.10.24
1.9.3	Einbau Fensterbänke innen	10at	Mo, 20.01.25	Fr, 31.01.25
1.9.4	Kompletterung, Einstellung (Annahme)	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.10	**L300-08 - Fenster/Türen Aluminium**	294at	Mo, 17.06.24	Fr, 15.08.25
1.10.1	Planung/Fertigung	98at	Mo, 17.06.24	Fr, 01.11.24
1.10.2	Montage Außentüren Büro, PR-Fassade	29at	Mo, 11.11.24	Fr, 20.12.24
1.10.3	Kompletterung, Einstellung (Annahme)	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.11	**L300-09 - Putzarbeiten (WDVS)**	194at	Mo, 23.09.24	Fr, 04.07.25
1.11.1	Dämmung/Armierung Büro	50at	Mo, 23.09.24	Mi, 04.12.24
1.11.2	Dämmung/Armierung Technik innen (Randwinkel Einpore)	146at	Mo, 11.11.24	Fr, 13.06.25
1.11.3	Dämmung/Armierung Technik außen	30at	Mo, 17.02.25	Fr, 28.03.25
1.11.4	Putz Büro/Technik innen (+5°C) bis 14.03.25!!!	85at	Mo, 03.03.25	Fr, 04.07.25
1.11.5	Putz Büro/Technik außen (+5°C)	31at	Mo, 17.03.25	Mi, 30.04.25
1.12	**L300-10 - Innenputz**	45at	Mo, 03.02.25	Fr, 28.03.25
1.12.1	Innenputz Sozial (OG+EG)	15at	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25
1.12.2	Innenputz Technik (+5°C)	10at	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.13	**L300-11 - Trockenbauarbeiten (Büro und Technik)**	125at	Mo, 24.02.25	Fr, 15.08.25
1.13.1	Wände/Vorwände einseitig anlegen, abstellen Büro	15at	Mo, 24.02.25	Fr, 14.03.25
1.13.2	Wände/Vorwände schließen und spachteln	14at	Mo, 19.05.25	Fr, 06.06.25
1.13.3	Decken Büro, UK Raster	14at	Mo, 02.06.25	Fr, 20.06.25
1.13.4	Deckenplatten einlegen (nach Abstimmung laufend mit Fachinstallation)	20at	Mo, 21.07.25	Fr, 15.08.25
1.13.5	Decken Technik OSB/Dämmung, Verkleidung Remise	20at	Mo, 23.06.25	Fr, 18.07.25
1.14	**L300-12 - Estricharbeiten**	103tc	Mo, 17.03.25	Fr, 27.06.25
1.14.1	Dämmung (OG+EG)	5at	Mo, 17.03.25	Fr, 21.03.25
1.14.2	Estrich (beschleunigt WZ-Wert herabgesetzt)	8at	Mo, 14.04.25	Fr, 25.04.25
1.14.3	Abtinden bis Aufheizzeit (beschleunigt)	12tc	Mo, 28.04.25	Fr, 09.05.25
1.14.4	Trocknung/Erreichen Belegreife (Wartezeit)	23at	Mo, 26.05.25	Fr, 27.06.25
1.15	**L300-13 - Innentüren**	135at	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1	Objekttrenntüren	135at	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1.1	Planung, Fertigung	47at	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.1.2	Montage Zargen	9at	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.15.1.3	Türblattmontage, Einsetzen DTS inkl. Sachkunde	15at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
1.15.2	Stahltüren	65at	Mo, 17.03.25	Fr, 20.06.25
1.15.2.1	Planung, Fertigung	47at	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.2.2	Montage	9at	Di, 10.06.25	Fr, 20.06.25
1.15.3	Aluminium-Innentüren	75at	Mo, 17.03.25	Fr, 04.07.25
1.15.3.1	Planung, Fertigung	47at	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.3.2	Montage	15at	Mo, 23.06.25	Fr, 04.07.25
1.16	**L300-14 - Schlosserarbeiten**	95at	Mo, 14.04.25	Fr, 29.08.25
1.16.1	Planung/Fertigung	45at	Mo, 14.04.25	Fr, 13.06.25
1.16.2	Stahltreppe Halle (nach Asphalt in Halle)	10at	Mo, 16.06.25	Fr, 27.06.25
1.16.3	Geländer Halle/Sozial	10at	Mo, 18.08.25	Fr, 29.08.25
1.16.4	Gitterroste	10at	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.17	**L300-15 - Bodenbelagsarbeiten**	84at	Mo, 02.06.25	Fr, 26.09.25
1.17.1	Bemusterung/Bestellung	54at	Mo, 02.06.25	Fr, 15.08.25
1.17.2	Verlegung OG, EG	30at	Mo, 18.08.25	Fr, 26.09.25
1.18	**L300-16 - Fliesenarbeiten**	85at	Mo, 14.04.25	Fr, 15.08.25
1.18.1	Fliesen Waschhalle+Werkstatt(Boden/Wand),erlitterungsabb.	36at	Mo, 14.04.25	Fr, 06.06.25
1.18.2	Fliesenarbeiten Büro (Boden/Wand)	20at	Mo, 30.06.25	Fr, 25.07.25
1.18.3	Treppenhaus/Treppe Büro	15at	Mo, 28.07.25	Fr, 15.08.25
1.19	**L300-17 - Maler- und Lackierarbeiten**	112at	Mo, 05.05.25	Fr, 10.10.25
1.19.1	Wandbeschichtung Technik	15at	Mo, 05.05.25	Fr, 23.05.25
1.19.2	Deckenbeschichtung Technik	9at	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.19.3	Wandbeschichtung Büro	34at	Di, 10.06.25	Fr, 25.07.25
1.19.4	Bodenbeschichtung Technik	15at	Mo, 28.07.25	Fr, 08.08.25
1.19.5	Beschichtung Zargen, Stahltüren, Geländer	20at	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.19.6	Ausbessern, Finish	14at	Mo, 22.09.25	Fr, 10.10.25
1.20	**L300-18 - Garderobenschränke**	69at	Mo, 30.06.25	Do, 02.10.25
1.20.1	Beizbelung/Fertigung	60at	Mo, 30.06.25	Fr, 19.09.25
1.20.2	Lieferung/Montage	9at	Mo, 22.09.25	Do, 02.10.25
1.21	**L400-02 - Hebebühne Waschhalle (Leistung AG)**	175at	Mo, 04.11.24	Fr, 18.07.25
1.21.1	Planung/Fertigung (Aufmaß 31.07.2024)	122at	Mo, 04.11.24	Mi, 30.04.25
1.21.2	Abruf Hebebühne (Lieferfrist ca. 8 Wo.)	1at	Di, 29.04.25	Di, 29.04.25
1.21.3	Montage (nach HLS/ELT-Installation auf Fliese)	10at	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25
1.21.4	Sachverständigenabnahme	5at	Mo, 14.07.25	Fr, 18.07.25
1.22	**L400-03 - Laufkatze (Leistung AG)**	185at	Mo, 06.01.25	Fr, 26.09.25
1.22.1	Beizbelung/Fertigung	165at	Mo, 06.01.25	Fr, 29.08.25
1.22.2	Montage	20at	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.23	**L400-04 - Elektroinstallation**	254at	Mo, 21.10.24	Fr, 24.10.25
1.23.1	Büro Schlitzen, Bohren, Trassenbau	23at	Mo, 21.10.24	Fr, 22.11.24
1.23.2	Büro Rohrinstallation, Kabelzug	20at	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.23.3	Halle/Technik Trassenbau und Kabelzug	62at	Mo, 19.05.25	Do, 14.08.25
1.23.4	Installation Waschhalle	18at	Mo, 26.05.25	Fr, 20.06.25
1.23.5	Büro Feininstallation EG und OG	35at	Mo, 12.05.25	Mo, 07.07.25
1.23.6	Feininstallation Halle/Werkstatt/Technik	74at	Mo, 23.06.25	Do, 02.10.25
1.23.7	Sachverständigenabnahmen	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.24	**L400-05 - Sanitär-/Heizungs-/ Lüftungsinstall. (Annahme HSP)**	285at	Mo, 02.09.24	Fr, 24.10.25
1.24.1	Sanitär- und Heizungsinstallation	285at	Mo, 02.09.24	Fr, 17.10.25
1.24.1.1	Dachentlüfte/Innenente. Sozial	15at	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.24.1.2	Dachentlüfte/Innenente. Halle	15at	Mo, 02.12.24	Fr, 20.12.24
1.24.1.3	Büro/Technik: Schlitzen, Bohren	19at	Mo, 04.11.24	Fr, 29.11.24
1.24.1.4	Büro: Rohrinstallation	20at	Mo, 06.01.25	Fr, 31.01.25
1.24.1.5	Rohrinstallation (Halle/Werkstatt)	21at	Mo, 19.05.25	Mi, 18.06.25
1.24.1.6	Fußo-Heizung (Büro EG+OG)	15at	Mo, 24.03.25	Fr, 11.04.25
1.24.1.7	Aufheizen	10at	Mo, 12.05.25	Fr, 23.05.25
1.24.1.8	Kompletierung	117at	Mo, 06.05.25	Fr, 17.10.25
1.24.1.9	Winterheizung (Installation ab KW 43/24)	124at	Mo, 21.10.24	Do, 17.04.25
1.24.2	Lüftungsinstallation	204at	Mo, 06.01.25	Fr, 24.10.25
1.24.2.1	Dachdurchführungen Sozial	15at	Mo, 06.01.25	Fr, 24.01.25
1.24.2.2	Leitungen, Kanäle	105at	Mo, 27.01.25	Fr, 27.06.25
1.24.2.3	Lüftungsanlage auf Dach	20at	Mo, 03.03.25	Fr, 28.03.25
1.24.2.4	Kompletierung	79at	Mo, 30.06.25	Fr, 17.10.25
1.24.2.5	Sachverständigenabnahmen	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.25	**L400-06 - HD-Reiniger (Annahme HSP)**	30at	Mo, 28.07.25	Fr, 05.09.25
1.25.1	Beizbelung/Fertigung	25at	Mo, 28.07.25	Fr, 29.08.25
1.25.2	Montage	5at	Mo, 01.09.25	Fr, 05.09.25
1.26	**L500-01 - Außenanlage**	135at	Mo, 31.03.25	Fr, 17.10.25
1.26.1	Befestigung Fußboden Fahrzeughalle	32at	Mo, 31.03.25	Fr, 16.05.25
1.26.2	Außenanlagen mit Entwässerung, interne Medienerschließg.	107at	Mo, 19.05.25	Fr, 17.10.25
1.26.3	Befestigung Fußboden Salzlagerhalle	10at	Mo, 16.06.25	Fr, 27.06.25
4	**Salzhalle (AG)**	110at	Mo, 24.03.25	Fr, 29.08.25
5	**Reinigung (AG)**			
6	**Schlußanlage/Beschilderung (AG)**			
7	**Inbetriebnahme**	1at	Mo, 03.11.25	Mo, 03.11.25

Projektzeitraum von Mo, 18.03.24 bis So, 30.11.25
Kalender: Sachsen (eingeteilet)
Druckdatum: 22.01.2025 14:42

Kritischer Weg
Kritischer Weg

Bearbeiter: usr

Neundorfer Straße 2
Sprh
Tel. +49 3681 44880
Fax +49 3681 448802