Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abges	Vorgänger	Ressourc
1	**Planungsablauf**	**465 Tage**	**Mon 17.04.23**	**Mit 26.02.25**	**33%**		
2	Übergabe Endstand Architekt LP3 an Fachplaner	1 Tag	Don 21.09.23	Don 21.09.23	100%		
3	**LP 4 Genehmigungsplanung Tragwerk**	**68 Tage**	**Mon 30.10.23**	**Fre 09.02.24**	**10...**		
8	**LP 5 Ausführungsplanung**	**329 Tage**	**Mon 17.04.23**	**Mon 05.08.24**	**67%**		
9	**Ausführungsplanung**	**179 Tage**	**Mon 13.11.23**	**Mon 05.08.24**	**66%**		
10	Baugrube - Fundamentplan	14 Tage	Mon 13.11.23	Fre 01.12.23	100%		AJ
11	**Rohbauplanung**	**84 Tage**	**Mon 04.12.23**	**Die 09.04.24**	**10...**		
12	Grundrisse	43 Tage	Mon 04.12.23	Don 08.02.24	100%	10	AJ
13	Schnitte	5 Tage	Don 01.02.24	Mit 07.02.24	100%	12	AJ
14	Details Abdichtung	10 Tage	Don 15.02.24	Mit 28.02.24	100%	13	AJ
15	Details Aufzug	5 Tage	Don 01.02.24	Mit 07.02.24	100%	12	AJ
16	Anpassungen durch neue Bestandangaben	7 Tage	Don 29.02.24	Fre 08.03.24	100%	14	AJ
17	Baustellenbetreuung - Planungszuarbeiten	20 Tage	Mon 11.03.24	Die 09.04.24	100%	16	AJ
18	**Ausbauplanung**	**75 Tage**	**Don 18.04.24**	**Mon 05.08.24**	**58%**		
19	**Grundrisse**	**63 Tage**	**Mon 22.04.24**	**Mon 22.07.24**	**58%**	**14**	
20	Erstellung Grundlagen TGA	32 Tage	Mon 22.04.24	Fre 07.06.24	100%	17	HH
21	Lieferung Grundlagen TGA	1 Tag	Fre 07.06.24	Fre 07.06.24	100%	20EA-1 Tag	AJ
22	Fortschreibung Grundrisse	30 Tage	Mon 10.06.24	Fre 19.07.24	30%	21	HH
23	Dachaufsicht	8 Tage	Mit 26.06.24	Fre 05.07.24	0%		LN
24	Fertigstellung	1 Tag	Mon 22.07.24	Mon 22.07.24	0%	22	HH
25	Schnitte	10 Tage	Mon 27.05.24	Fre 07.06.24	100%	21EA-10 Tage	HH
26	Ansichten	20 Tage	Mon 03.06.24	Fre 28.06.24	0%	25EA-5 Tage	HH
27	**Details**	**15 Tage**	**Fre 17.05.24**	**Fre 07.06.24**	**0%**	**20EA-15 Tage**	**LN**
28	Detail 01	1 Tag?	Fre 17.05.24	Fre 17.05.24	0%		
29	**Bodenbelagsplanung**	**75 Tage**	**Don 18.04.24**	**Mon 05.08.24**	**83%**		
30	Bodenbelagsplanung	20 Tage	Don 18.04.24	Fre 17.05.24	100%		AJ
31	Details Bodenaufbauten	5 Tage	Die 21.05.24	Mon 27.05.24	100%	30	AJ
32	Belagsplan	5 Tage	Die 30.07.24	Mon 05.08.24	0%	42	HH
33	**Deckenspiegelplanung**	**39 Tage**	**Die 21.05.24**	**Fre 12.07.24**	**57%**		
34	Grundlagen Deckenspiegel	23 Tage	Die 21.05.24	Don 20.06.24	100%		AJ
35	Versendung an TGA	1 Tag	Don 20.06.24	Don 20.06.24	100%	34EA-1 Tag	AJ
36	Erstellung Deckenspiegel TGA	11 Tage	Fre 21.06.24	Fre 05.07.24	0%	35	AJ
37	Versendung an ARC	1 Tag	Fre 05.07.24	Fre 05.07.24	0%	36EA-1 Tag	AJ
38	Crashplanung ARC/TGA	5 Tage	Mon 08.07.24	Fre 12.07.24	0%	37	AJ
39	Fertigstellung	1 Tag	Fre 12.07.24	Fre 12.07.24	0%	38EA-1 Tag	AJ
40	**Gestaltunskonzept**	**21 Tage**	**Mon 08.07.24**	**Mon 05.08.24**	**14%**		
41	Bemusterung - Fassade	6 Tage	Mon 08.07.24	Mon 15.07.24	50%	26	DB
42	Bemusterung Innenausbau	10 Tage	Die 16.07.24	Mon 29.07.24	0%	41	DB
43	Bemusterung - Wandfarben	5 Tage	Die 30.07.24	Mon 05.08.24	0%	42	AJ
44	**Listen**	**17 Tage**	**Mon 08.07.24**	**Die 30.07.24**	**51%**		
45	Türliste	11 Tage	Mon 08.07.24	Mon 22.07.24	30%	26	LN
46	Fensterliste	6 Tage	Die 23.07.24	Die 30.07.24	90%	45	LN
47	**Tragwerksplanung**	**65 Tage**	**Don 29.02.24**	**Mit 05.06.24**	**86%**		**MING**
48	**Gründung/Bodenplatte**	**38 Tage**	**Don 29.02.24**	**Mit 24.04.24**	**89%**		
49	Erstellung Schalplan S1	10 Tage	Don 29.02.24	Mit 13.03.24	100%	12EA+14 Tage	
50	Prüfung Schalplan	5 Tage	Don 14.03.24	Mit 20.03.24	100%	49	
51	Freigabe Schalplan S2	5 Tage	Don 21.03.24	Mit 27.03.24	100%	50	
52	Erstellung Bewehrungsplan	5 Tage	Don 28.03.24	Fre 05.04.24	100%	51;56	
53	Prüfung Bewehrungsplan - Prüfer BSP	9 Tage	Mon 08.04.24	Don 18.04.24	100%	52	
54	Freigabe Bewehrungsplan	4 Tage	Fre 19.04.24	Mit 24.04.24	0%	53	
55	**Erdgeschoss**	**45 Tage**	**Don 14.03.24**	**Mit 22.05.24**	**10...**		
56	Erstellung Schalplan S1	10 Tage	Don 14.03.24	Mit 27.03.24	100%	49	
57	Prüfung Schalplan	5 Tage	Don 28.03.24	Fre 05.04.24	100%	56	
58	Freigabe Schalplan S2	5 Tage	Mon 08.04.24	Fre 12.04.24	100%	57	
59	Erstellung Bewehrungsplan	10 Tage	Mon 22.04.24	Mon 06.05.24	100%	58;63	
60	Prüfung Bewehrungsplan	5 Tage	Die 07.05.24	Die 14.05.24	100%	59	
61	Freigabe Bewehrungsplan	5 Tage	Mit 15.05.24	Mit 22.05.24	100%	60	
62	**1. Obergeschoss**	**40 Tage**	**Mon 08.04.24**	**Mit 05.06.24**	**68%**		
63	Erstellung Schalplan S1	10 Tage	Mon 08.04.24	Fre 19.04.24	100%	52	
64	Prüfung Schalplan	5 Tage	Mon 22.04.24	Fre 26.04.24	100%	63	
65	Freigabe Schalplan S2	5 Tage	Mon 29.04.24	Mon 06.05.24	100%	64	
66	Erstellung Bewehrungsplan	10 Tage	Die 07.05.24	Mit 22.05.24	70%	59;65	
67	Prüfung Bewehrungsplan	5 Tage	Don 23.05.24	Mit 29.05.24	0%	66	
68	Freigabe Bewehrungsplan	5 Tage	Don 30.05.24	Mit 05.06.24	0%	67	
69	**Ausführungsstatik Dach**	0 Tage	Mit 24.04.24	Mit 24.04.24	100%	48	
70	**TGA-Planung**	**41 Tage**	**Mon 10.06.24**	**Mon 05.08.24**	**0%**		
71	Erstellung Ausführungsplanung	40 Tage	Mon 10.06.24	Fre 02.08.24	0%	21	
72	Zuarbeit - Zwischenstand 1	1 Tag	Mon 24.06.24	Mon 24.06.24	0%	71AA+10 Tage	
73	Zuarbeit - Zwischenstand 2	1 Tag	Mon 08.07.24	Mon 08.07.24	0%	71AA+20 Tage	
74	Zuarbeit - Zwischenstand 3	1 Tag	Mon 22.07.24	Mon 22.07.24	0%	71AA+30 Tage	
75	Endstand - Übergabe an ARC und Bauherr	1 Tag	Mon 05.08.24	Mon 05.08.24	0%	71	
76	**LP 6 Vorbereitung der Vergabe**	**10 Tage**	**Mon 17.04.23**	**Fre 28.04.23**	**10...**		
77	Zuarbeit Vergabeterminplan	5 Tage	Mon 17.04.23	Fre 21.04.23	100%		TGA
78	Aufstellung Vergabeterminplan	5 Tage	Mon 24.04.23	Fre 28.04.23	100%	77	fellendo
79	**Ausschreibungsschritte**	**390 Tage**	**Mon 31.07.23**	**Mit 26.02.25**	**15%**		
80	**Ausschreibung Ausbau**	**340 Tage**	**Mon 31.07.23**	**Fre 06.12.24**	**37%**		
81	Ausschreibung Abbruch/Tiefbau	10 Tage	Mon 31.07.23	Fre 11.08.23	100%		
82	Ausschreibung Rohbau	20 Tage	Mon 04.12.23	Mon 08.01.24	100%	12AA	MM
83	Ausschreibung Zimmerer	25 Tage	Don 25.04.24	Mon 03.06.24	100%	69;82	AB
84	Ausschreibung Aufzug	10 Tage	Die 21.05.24	Mon 03.06.24	90%	82;15;11;83EA-10 Tage	EK
85	Ausschreibung Gerüstbau	9 Tage	Die 04.06.24	Fre 14.06.24	100%	84	AB
86	Ausschreibung Dachdecker	7 Tage	Mon 17.06.24	Die 25.06.24	86%	85	AB
87	Ausschreibung Glasgeländer	5 Tage	Mit 26.06.24	Die 02.07.24	0%	86	
88	Ausschreibung Fenster	5 Tage	Mit 03.07.24	Die 09.07.24	0%	26EA-5 Tage;87	AB
89	Ausschreibung Türen - Außentüren	5 Tage	Mit 10.07.24	Die 16.07.24	0%	88	AB
90	Ausschreibung PRF	5 Tage	Mit 17.07.24	Die 23.07.24	0%	89	AB
91	Ausschreibung Fassade	15 Tage	Mit 24.07.24	Die 13.08.24	0%	90;26EA-10 Tage	AB
92	Ausschreibung Trockenbau	10 Tage	Mit 14.08.24	Die 27.08.24	0%	91;33EA-10 Tage	AB
93	Ausschreibung Putz	5 Tage	Mit 28.08.24	Die 03.09.24	0%	92;26EA-10 Tage	AB
94	Ausschreibung HLSE	15 Tage	Die 09.07.24	Mon 29.07.24	0%	73	CE
95	Ausschreibung Estrich	5 Tage	Mit 04.09.24	Die 10.09.24	0%	30EA-10 Tage;93;31	AB
96	Ausschreibung Maler	5 Tage	Mit 11.09.24	Die 17.09.24	0%	95;43EA-10 Tage	AB
97	Ausschreibung Innentüren	10 Tage	Mit 18.09.24	Die 01.10.24	0%	96;45EA-10 Tage	AB
98	Ausschreibung Bodenbeläge	10 Tage	Mit 02.10.24	Mit 16.10.24	0%	97;32	AB
99	Ausschreibung Kleingewerke	20 Tage	Don 17.10.24	Don 14.11.24	0%	98	AB
100	Ausschreibung Außenanlagen	15 Tage	Fre 15.11.24	Fre 06.12.24	0%	99	AB
101	**Vergabezeitraum Ausbau**	**380 Tage**	**Mon 14.08.23**	**Mit 26.02.25**	**11%**		
102	Vergabe Abbruch/Tiefbau	50 Tage	Mon 14.08.23	Fre 20.10.23	100%	81	
103	Vergabe Rohbau	50 Tage	Die 23.01.24	Mit 03.04.24	100%	82	
104	Vergabe Zimmerer	50 Tage	Die 04.06.24	Mon 12.08.24	0%	83	
105	Vergabe Dachdecker	50 Tage	Mit 26.06.24	Die 03.09.24	0%	86	
106	Vergabe Gerüstbau	50 Tage	Mon 17.06.24	Fre 23.08.24	0%	85	
107	Vergabe Aufzug	50 Tage	Die 30.07.24	Die 08.10.24	0%	84;11;42	
108	Vergabe Fenster	50 Tage	Mit 10.07.24	Die 17.09.24	0%	88;26	
109	Vergabe Türen - Außentüren	50 Tage	Mit 17.07.24	Die 24.09.24	0%	89;26	
110	Vergabe PRF	50 Tage	Mit 24.07.24	Die 01.10.24	0%	90;26	
111	Vergabe Fassade	50 Tage	Mit 14.08.24	Mit 23.10.24	0%	91;18;41	
112	Vergabe Trockenbau	50 Tage	Mit 28.08.24	Don 07.11.24	0%	92	
113	Vergabe Putz	50 Tage	Mit 04.09.24	Don 14.11.24	0%	93;26	
114	Vergabe HLSE	50 Tage	Die 30.07.24	Die 08.10.24	0%	94;26	
115	Vergabe Estrich	50 Tage	Mit 11.09.24	Fre 22.11.24	0%	95;30;31	
116	Vergabe Maler	50 Tage	Mit 18.09.24	Fre 29.11.24	0%	96;43	
117	Vergabe Innentüren	50 Tage	Mit 02.10.24	Fre 13.12.24	0%	97;45	
118	Vergabe Bodenbeläge	50 Tage	Don 17.10.24	Mit 08.01.25	0%	98;32	
119	Vergabe Kleingewerke	50 Tage	Fre 15.11.24	Mit 05.02.25	0%	99	
120	Vergabe Außenanlagen	50 Tage	Mon 09.12.24	Mit 26.02.25	0%	100	
121	**Bauphase**	**450 Tage**	**Mon 23.10.23**	**Mit 13.08.25**	**6%**		
122	**Abbruch/Tiefbau**	**110 Tage**	**Mon 23.10.23**	**Don 04.04.24**	**46%**		
128	**Rohbau**	**115 Tage**	**Fre 05.04.24**	**Die 17.09.24**	**17%**		
129	**Rohbauarbeiten 012**	**105 Tage**	**Fre 05.04.24**	**Die 03.09.24**	**19%**		
137	**Rohbau Dach**	10 Tage	Mit 04.09.24	Die 17.09.24	0%	129	
138	**Hülle Dicht**	**166 Tage**	**Die 13.08.24**	**Mit 16.04.25**	**0%**		
139	Dachstuhl, Fertigung	60 Tage	Die 13.08.24	Mit 06.11.24	0%	104	
140	Dachstuhl, Stellen	45 Tage	Don 07.11.24	Die 21.01.25	0%	139;136	
141	Dachdeckungsarbeiten	20 Tage	Mit 22.01.25	Die 18.02.25	0%	128;104;140	
142	Bestellzeit Fenster	25 Tage	Mit 02.10.24	Don 07.11.24	0%	128;108;109;110	
143	Fenster/Außentüren	30 Tage	Fre 08.11.24	Fre 20.12.24	0%	142	
144	Abdichtungsarbeiten	10 Tage	Mon 16.12.24	Mit 08.01.25	0%	143EA-5 Tage	
145	Fassadenarbeiten	40 Tage	Don 09.01.25	Mit 05.03.25	0%	144;111	
146	Terrasse	30 Tage	Don 06.03.25	Mit 16.04.25	0%	145	
147	**Innenausbau**	**211 Tage**	**Mit 09.10.24**	**Mit 13.08.25**	**0%**		
148	Rohbau Trockenbau	15 Tage	Mit 22.01.25	Die 11.02.25	0%	143;112;140	
149	Rohbau TGA	40 Tage	Don 09.01.25	Mit 05.03.25	0%	143EA+5 Tage;114	
150	Trockenbau schließen	15 Tage	Don 06.03.25	Mit 26.03.25	0%	149;148	
151	Putz Rohbau	10 Tage	Don 27.03.25	Mit 09.04.25	0%	150	
152	Estricharbeiten	5 Tage	Don 27.03.25	Mit 02.04.25	0%	150;149	
153	Estrich Ruhezeit	15 Tage	Don 03.04.25	Mit 23.04.25	0%	152	
154	Estrich Funktionsheizen	10 Tage	Don 24.04.25	Mit 07.05.25	0%	153	
155	Estrich Belegreifheizen	20 Tage	Don 08.05.25	Mit 04.06.25	0%	154	
156	Trockenbau finisch	10 Tage	Don 08.05.25	Mit 21.05.25	0%	154	
157	Putz finisch	10 Tage	Don 08.05.25	Mit 21.05.25	0%	154	
158	Bestellzeit Aufzug	60 Tage	Mit 09.10.24	Die 14.01.25	0%	107	
159	Einbau Aufzug	15 Tage	Don 24.04.25	Mit 14.05.25	0%	158;153	
160	Fliese	15 Tage	Don 22.05.25	Mit 11.06.25	0%	156;157	
161	Maler	20 Tage	Don 22.05.25	Mit 18.06.25	0%	156;157	
162	HLSE finish	20 Tage	Don 19.06.25	Mit 16.07.25	0%	160;161	
163	Bodenbelag	15 Tage	Don 22.05.25	Mit 11.06.25	0%	156;157	
164	Innentüren	10 Tage	Don 12.06.25	Mit 25.06.25	0%	163	
165	Inbetriebnahme/Einregulierung/Abnahmen	20 Tage	Don 17.07.25	Mit 13.08.25	0%	159;161;162;163	
166	**Außenanlagen**	50 Tage	Don 17.04.25	Mit 25.06.25	0%	146;120	
167	**FERTIGSTELLUNG**	**0 Tage**	**Mit 13.08.25**	**Mit 13.08.25**	0%	**166;165**	

Projekt: KWB_Rahmenterminpl

Vorgang	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein	Kritische Unterbrechung
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Stichtag	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	Kritisch	Manueller Fortschritt