Bauzeitenplan 1082_001_S_A_BZP_840_C

Projekt:Erweiterungsbau Kaufmännische Schule Wilhelm Ostwald, Zi. 2.0001/Kreuzer
Datum:Mo 08.08.22
Fortschrittsmessung zum 5. Nachtr.C - Stand: 02.10.2020

Pos.	Kennzeichen	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Beginn	Ende	Vorgänger
1.1		**Neubau KTS Willy Wyrsch Straße**	**252 Tage**	**Do 01.09.22**	**Do 09.10.23**	
1.2		**LP2-Vorplanung**	**43 Tage**	**Do 01.09.22**	**Do 28.10.22**	
1.3		**LP2-Vorentwurfsplanung**	**22 Tage**	**Mo 03.10.22**	**Do 27.10.22**	
1.4		**LP2-Genehmigungsplanung**	**22 Tage**	**Do 01.09.22**	**Fr 01.10.22**	
1.5		**LP2-Ausführungsplanung**	**202 Tage**	**Do 03.11.22**	**Do 12.10.23**	
1.6		Vorbereitung Ausschreibungsplanung	1 Tage	Do 03.11.22	Do 03.11.22	FS01-1 Tage
1.7		Ausschreibungsplanung Teil 1	21 Tage	Do 17.02.22	Do 03.09.22	
1.8		Abgabe Ausschreibungen an Fa. Teil 1	1 Tage	Mo 05.09.22	Mo 05.09.22	
1.9		Gewerkeausschreibungen	21 Tage	Mo 11.09.22	Do 09.06.22	1.8,AP 1.8d
1.10		Prüfung Gewerkeausschreibungen	1 Tage	Mo 10.06.22	Mo 06.06.22	
1.11		Vorbereitung LV Teil 2	1 Tage	Mo 10.07.22	Mo 11.06.22	FS01-1 Tage
1.12		LP 2 Vergabeempfehlung Vorlage	1 Tage	Mo 13.06.22	Do 09.06.22	1.9
1.13		WWP Fertigung Teil 1	21 Tage	Mo 13.06.22	Do 07.10.22	1.9,FS-24
1.14		WWP Montage Teil 1	21 Tage	Mo 10.10.22	Do 07.11.22	1.13
1.15		Ausschreibungsplanung Teil 2	21 Tage	Mo 13.06.22	Mo 10.10.22	1.9,FS-24
1.16		Gewerkeausschreibungen Teil 2	21 Tage	Mo 13.06.22	Mo 10.10.22	1.9
1.17		Gewerkevergabe Teil 2	1 Tage	Do 04.10.22	Do 04.10.22	1.16
1.18		Prüfung WWP Montage	21 Tage	Mo 11.11.22	Do 12.01.23	1.14
1.19		**LP4 Ausschreibung**	**242 Tage**	**Do 27.09.22**	**Do 04.10.23**	
1.20		**Ausschreibungen Teil 1 - Rohbau, Fenster, Dach, Fassade, Erschließung**	**71 Tage**	**Do 27.09.22**	**Do 11.12.22**	
1.21		Vorbereitung Gewerkeausschreibung	1 Tage	Do 27.09.22	Do 27.09.22	
1.22		**Ausschreibungen Teil 1.1**	**20 Tage**	**Mo 28.09.22**	**Mo 26.10.22**	
1.23		Erd-/Verbau-/ Betonarbeiten / Stahlbau / Dach / Fenster / Sonnenschutzausschreibungen	1 Tage	Mo 28.09.22	Mo 03.10.22	
1.24		Fertigung Leistungsverzeichnisse 1.1	1 Tage	Mo 03.10.22	Mo 03.10.22	
1.25		Versendeen Teil 1.1	1 Tage	Mo 10.10.22	Mo 10.10.22	
1.26		**Ausschreibungen Teil 1.2**	**20 Tage**	**Mo 03.10.22**	**Mo 31.10.22**	
1.27		Erd-/Verbau-/ Betonarbeiten / Stahlbau / Dach / Fenster / Sonnenschutzausschreibungen	1 Tage	Mo 03.10.22	Mo 10.10.22	
1.28		Fertigung Leistungsverzeichnisse 1.2	1 Tage	Do 13.10.22	Do 13.10.22	
1.29		Versendeen Teil 1.2	1 Tage	Mo 17.10.22	Mo 17.10.22	
1.30		**Ausschreibungen Teil 1.3 - Ausbaugewerke und Haustechnik**	**21 Tage**	**Mo 31.10.22**	**Mo 28.11.22**	
1.31		Vorbereitung Gewerkeausschreibung	1 Tage	Mo 31.10.22	Mo 31.10.22	
1.32		Ausschreibung	1 Tage	Mo 07.11.22	Mo 07.11.22	
1.33		Obergewerk- Leistungsverzeichnisse	1 Tage	Mo 14.11.22	Mo 14.11.22	
1.34		Prüfung Leistungsverzeichnisse	1 Tage	Mo 21.11.22	Mo 21.11.22	
1.35		Versendeen / Anpassen	1 Tage	Do 28.11.22	Mo 05.12.22	
1.36		**Ausschreibungen Teil 1.4 - Außenanlagen, Gerüstbau**	**21 Tage**	**Mo 31.10.22**	**Mo 28.11.22**	
1.37		Vorbereitung Gewerkeausschreibung	1 Tage	Mo 31.10.22	Mo 31.10.22	FS-24,FS-1 Tage
1.38		Ausschreibung	1 Tage	Mo 07.11.22	Mo 07.11.22	
1.39		Obergewerk- Leistungsverzeichnisse	1 Tage	Mo 14.11.22	Mo 14.11.22	
1.40		Prüfung Leistungsverzeichnisse	1 Tage	Mo 21.11.22	Mo 21.11.22	
1.41		Versendeen / Anpassen	1 Tage	Do 28.11.22	Mo 05.12.22	
1.42		**LP 7 Vergabe**	**Tage**	**Do 15.12.22**	**Mo 16.07.23**	
1.43		**Vergabeverfahren Teil 1 - Offene Verfahren**	**22 Tage**	**Do 15.12.22**	**Fr 13.01.23**	
1.44		Vergabevorbereitung 1.1	21 Tage	Do 15.12.22	Do 08.11.22	
1.45		Bieterverfahren 1.1	21 Tage	Mo 11.11.22	Fr 06.12.22	
1.46		Submission 1.1	1 Tage	Fr 06.12.22	Fr 06.12.22	1.45,FS-1 Tage
1.47		Prüfung / Auswertung / Zuschlagsentwürfe 1.1	21 Tage	Mo 09.12.22	Mo 09.01.23	
1.48		Anpasch.of.AGB 1.1	21 Tage	Do 12.01.23	Do 09.02.23	
1.49		Vergabevorbereitung 1.2	21 Tage	Mo 11.11.22	Do 09.02.23	
1.50		Bieterverfahren 1.2	21 Tage	Mo 09.01.23	Do 13.02.23	
1.51		Submission 1.2	1 Tage	Mo 13.02.23	Mo 13.02.23	1.50,FS-1 Tage
1.52		Prüfung / Auswertung / Zuschlagsentwürfe 1.2	21 Tage	Mo 13.02.23	Mo 13.03.23	
1.53		Anpasch.of.AGB 1.2	21 Tage	Mo 06.03.23	Do 06.04.23	
1.54		**Vergabeverfahren Teil 2 - Offene Verfahren**	**22 Tage**	**Do 06.04.23**	**Fr 05.05.23**	**1.53**
1.55		Vergabevorbereitung 2.1	21 Tage	Do 06.04.23	Do 04.05.23	
1.56		Bieterverfahren 2.1	21 Tage	Mo 17.05.23	Mo 17.06.23	
1.57		Submission 2.1	1 Tage	Mo 19.06.23	Mo 19.06.23	
1.58		Prüfung / Auswertung / Zuschlagsentwürfe 2.1	21 Tage	Mo 19.06.23	Mo 17.07.23	1.56,FS-1 Tage
1.59		Anpasch.of.AGB 2.1	21 Tage	Mo 17.07.23	Mo 14.08.23	
1.60		**Vergabeverfahren Teil 3 - Offene Verfahren**	**22 Tage**	**Do 06.04.23**	**Fr 05.05.23**	**1.53**
1.61		Vergabevorbereitung 3.1	21 Tage	Do 06.04.23	Do 04.05.23	
1.62		Bieterverfahren 3.1	21 Tage	Mo 17.05.23	Mo 17.06.23	
1.63		Submission 3.1	1 Tage	Mo 19.06.23	Mo 19.06.23	
1.64		Prüfung / Auswertung / Zuschlagsentwürfe 3.1	21 Tage	Mo 19.06.23	Mo 17.07.23	1.62,FS-1 Tage
1.65		Anpasch.of.AGB 3.1	21 Tage	Mo 17.07.23	Mo 14.08.23	
1.66		**LP8 Bauausführung**	**261 Tage**	**Mo 15.08.23**	**Mo 15.08.24**	
1.67		Vorbereitung Gewerkeausführung	1 Tage	Mo 15.08.23	Mo 15.08.23	
1.68		Aufbau Baustellencontainer	1 Tage	Mo 15.08.23	Mo 15.08.23	
1.69		Baustellenbesicherung	1 Tage	Mo 22.08.23	Mo 22.08.23	
1.70		Verteilung AVB	1 Tage	Mo 29.08.23	Mo 29.08.23	
1.71		Sichtbau- Bauzeitenerstellung	1 Tage	Do 28.07.22	Mo 03.08.23	
1.72		**Los 01a - Rohbauarbeiten**	**131 Tage**	**Mo 29.08.23**	**Mo 11.01.24**	
1.73		Erstellung Gerüst / Gerüstbau	1 Tage	Mo 29.08.23	Mo 29.08.23	
1.74		Sichtbau- Gerüstbau (pro Lose 1/2)	1 Tage	Mo 29.08.23	Mo 29.08.23	
1.75		Entrüstung	1 Tage	Mo 08.09.23	Mo 11.09.23	1.73,FS-1 Tage
1.76		Aufzugs-schacht / Kernbohrungen	1 Tage	Mo 13.09.23	Mo 13.09.23	1.74,FS-1 Tage
1.77		Treppenhaus	1 Tage	Mo 11.10.23	Mo 11.10.23	1.76,FS-1 Tage
1.78		Gerüst / Containerplatz	1 Tage	Mo 23.10.23	Mo 23.10.23	1.77
1.79		**Los 02 - Gebäudehüllarbeiten**	**84 Tage**	**Fr 13.01.23**	**Do 11.01.24**	
1.80		Gerüstbau Bau 1	1 Tage	Fr 06.06.23	Mo 10.04.23	1.69,FS-1 Tage
1.81		Gerüstbau Bau 2	1 Tage	Mo 10.04.23	Mo 10.04.23	1.80,FS-1 Tage
1.82		Gerüstverankerung	1 Tage	Mo 11.09.23	Mo 11.09.23	1.81,FS-1 Tage
1.83		Gerüstabbau	1 Tage	Do 11.01.24	Do 11.01.24	1.82,FS-1 Tag
1.84		**Los 03 - Fenster**	**152 Tage**	**Mon 11.03.24**	**Do 11.10.24**	
1.85		Arbeitsvorbereitung / Werkplanung	1 Tage	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24	
1.86		Verfertigung Fensterbau	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	
1.87		Montageplan Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	
1.88		Montage Fenster / Fassade	1 Tage	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24	1.86,FS-1 Tage
1.89		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24	1.88,FS-1 Tage
1.90		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.87,FS-1 Tage
1.91		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.89,FS-1 Tage
1.92		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.91,FS-1 Tage
1.93		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.92,FS-1 Tage
1.94		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.93,FS-1 Tage
1.95		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.94,FS-1 Tage
1.96		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.95,FS-1 Tage
1.97		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.96,FS-1 Tage
1.98		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.97,FS-1 Tage
1.99		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.98,FS-1 Tage
1.100		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.99,FS-1 Tage
1.101		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.100,FS-1 Tage
1.102		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.101,FS-1 Tage
1.103		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.102,FS-1 Tage
1.104		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.103,FS-1 Tage
1.105		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.104,FS-1 Tage
1.106		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.105,FS-1 Tage
1.107		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.106,FS-1 Tage
1.108		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.107,FS-1 Tage
1.109		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.108,FS-1 Tage
1.110		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.109,FS-1 Tage
1.111		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.110,FS-1 Tage
1.112		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.111,FS-1 Tage
1.113		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.112,FS-1 Tage
1.114		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.113,FS-1 Tage
1.115		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.114,FS-1 Tage
1.116		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.115,FS-1 Tage
1.117		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.116,FS-1 Tage
1.118		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.117,FS-1 Tage
1.119		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.118,FS-1 Tage
1.120		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.119,FS-1 Tage
1.121		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.120,FS-1 Tage
1.122		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.121,FS-1 Tage
1.123		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.122,FS-1 Tage
1.124		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.123,FS-1 Tage
1.125		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.124,FS-1 Tage
1.126		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.125,FS-1 Tage
1.127		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.126,FS-1 Tage
1.128		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.127,FS-1 Tage
1.129		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.128,FS-1 Tage
1.130		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.129,FS-1 Tage
1.131		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.130,FS-1 Tage
1.132		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.131,FS-1 Tage
1.133		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.132,FS-1 Tage
1.134		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.133,FS-1 Tage
1.135		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.134,FS-1 Tage
1.136		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.135,FS-1 Tage
1.137		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.136,FS-1 Tage
1.138		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.137,FS-1 Tage
1.139		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.138,FS-1 Tage
1.140		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.139,FS-1 Tage
1.141		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.140,FS-1 Tage
1.142		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.141,FS-1 Tage
1.143		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.142,FS-1 Tage
1.144		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.143,FS-1 Tage
1.145		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.144,FS-1 Tage
1.146		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.145,FS-1 Tage
1.147		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.146,FS-1 Tage
1.148		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.147,FS-1 Tage
1.149		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.148,FS-1 Tage
1.150		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.149,FS-1 Tage
1.151		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.150,FS-1 Tage
1.152		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.151,FS-1 Tage
1.153		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.152,FS-1 Tage
1.154		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.153,FS-1 Tage
1.155		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.154,FS-1 Tage
1.156		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.155,FS-1 Tage
1.157		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.156,FS-1 Tage
1.158		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.157,FS-1 Tage
1.159		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.158,FS-1 Tage
1.160		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.159,FS-1 Tage
1.161		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.160,FS-1 Tage
1.162		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.161,FS-1 Tage
1.163		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.162,FS-1 Tage
1.164		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.163,FS-1 Tage
1.165		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.164,FS-1 Tage
1.166		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.165,FS-1 Tage
1.167		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.166,FS-1 Tage
1.168		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.167,FS-1 Tage
1.169		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.168,FS-1 Tage
1.170		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.169,FS-1 Tage
1.171		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.170,FS-1 Tage
1.172		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.171,FS-1 Tage
1.173		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.172,FS-1 Tage
1.174		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.173,FS-1 Tage
1.175		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.174,FS-1 Tage
1.176		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.175,FS-1 Tage
1.177		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.176,FS-1 Tage
1.178		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.177,FS-1 Tage
1.179		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.178,FS-1 Tage
1.180		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.179,FS-1 Tage
1.181		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.180,FS-1 Tage
1.182		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.181,FS-1 Tage
1.183		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.182,FS-1 Tage
1.184		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.183,FS-1 Tage
1.185		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.184,FS-1 Tage
1.186		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.185,FS-1 Tage
1.187		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.186,FS-1 Tage
1.188		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.187,FS-1 Tage
1.189		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.188,FS-1 Tage
1.190		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.189,FS-1 Tage
1.191		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.190,FS-1 Tage
1.192		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.191,FS-1 Tage
1.193		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.192,FS-1 Tage
1.194		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.193,FS-1 Tage
1.195		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.194,FS-1 Tage
1.196		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.195,FS-1 Tage
1.197		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.196,FS-1 Tage
1.198		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.197,FS-1 Tage
1.199		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.198,FS-1 Tage
1.200		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.199,FS-1 Tage
1.201		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.200,FS-1 Tage
1.202		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.201,FS-1 Tage
1.203		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.202,FS-1 Tage
1.204		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.203,FS-1 Tage
1.205		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.204,FS-1 Tage
1.206		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.205,FS-1 Tage
1.207		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.206,FS-1 Tage
1.208		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.207,FS-1 Tage
1.209		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.208,FS-1 Tage
1.210		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.209,FS-1 Tage
1.211		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.210,FS-1 Tage
1.212		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.211,FS-1 Tage
1.213		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.212,FS-1 Tage
1.214		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.213,FS-1 Tage
1.215		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.214,FS-1 Tage
1.216		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.215,FS-1 Tage
1.217		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.216,FS-1 Tage
1.218		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.217,FS-1 Tage
1.219		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.218,FS-1 Tage
1.220		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.219,FS-1 Tage
1.221		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.220,FS-1 Tage
1.222		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.221,FS-1 Tage
1.223		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.222,FS-1 Tage
1.224		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.223,FS-1 Tage
1.225		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.224,FS-1 Tage
1.226		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.225,FS-1 Tage
1.227		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.226,FS-1 Tage
1.228		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.227,FS-1 Tage
1.229		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.228,FS-1 Tage
1.230		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.229,FS-1 Tage
1.231		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.230,FS-1 Tage
1.232		Montage Lichtkuppel/Lichtbänder / Sonnenschutzanlagen	1 Tage	Mo 25.06.24	Mo 25.06.24	1.231,FS-1 Tage
1.233		Montage Fenster	1 Tage	Mo 25.06.24	M