Bauablauf Freianlagen Gymnasium LEO Los 506 A

Informelle Angabe zum Formblatt 214

Stand: 18.03.2025

1	**Werkplanungen**		23.06.25 – 31.07.25
		Nebengebäude	
		Pergola / Rankgerüst	
		Sitzelemente	
		Sitzauflage für Sitzelemente	
		Blitzschutz	
		Zaun und Tore	
		Bewässerung	
		Pflanzbehälter und Kanten	
		Wurzelbrücke	
2 TO3	Schulhof Süd (Achse X) Teil 1	vorauss. frühester Beginn	14.07. – 76 Werktage* – 10.10.
	LV-Titel 506.1.1	vorauss. spätester Beginn	28.07. – 24.10.
3 TO3	Schulhof Nord und West	vorauss. frühester Beginn	25.08. – 66 Werktage – 11.11.
	LV-Titel (506.1.2	vorauss. spätester Beginn	29.09. – 17.12.
4 TO3	Schulhof Süd (Achse X) Teil 2	vorauss. frühester Beginn	25.08. – 60 Werktage – 04.11.
	LV-Titel 506.1.1	vorauss. spätester Beginn	20.10. – 16.01.
5 1+2 TO3	Schulhof Süd+Nord Bepflanzung	vorauss. frühester Beginn	03.11. – 34 WT – 12.12.
			10.11. – 19.12.

Fristen für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Pflanzungen sind terminlich nicht dargestellt.

* Werktage (Mo-Sa)