Bieter	Vergabenummer	Datum
	1O2_SOL_02-2025-0003	

Baumaßnahme
Friedhof, Hornhäuser Str. 46c, 39387 Oschersleben (Bode)
Sanierung Friedhofsmauer Oschersleben (Bode)

Leistung
Los 03 Maurerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.10.10	Baustelleneinrichtung	1	St						
10.10.20	Entfernung von Bewuchs	1	St						
10.10.30	Bodenaushub, Freilegung des Sockelmauerwerks	266,16	m						
10.10.40	Verfüllung freigelegtes Sockelmauerwerk m. Kies	266,16	m						
10.10.50	Abbruch Mörtelschlag Sockelkehle	64	m						
10.10.60	Abbrechen, Ausarbeiten Sockelmauerwerk 13cm	10,14	m²						
10.10.70	Ausarbeiten Blendauerwerk	3,72	m²						
10.10.80	Klinkermauerwerk reinigen, Dampfstrahler	576,46	m²						
10.10.90	Abstimmung Leistungsumfang	1	St						
10.10.100	Lieferung Ziegel Reichsformat	4150	St						
10.10.110	Lieferung Ziegeverblender Reichsformat	200	St						
10.10.130	Wandfeld lotrecht stellen, Richtung Nord	2	St						
10.10.140	Wandfeld lotrecht stellen, Richtung Süd	6	St						
10.10.150	Vermörtelung zugängl. Fugen, Wand richten	320	m						
10.10.160	Mauerwerksrisse ausspritzen, 5-25 mm	1,50	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	1O2_SOL_02-2025-0003	

Baumaßnahme
Friedhof, Hornhäuser Str. 46c, 39387 Oschersleben (Bode)
Sanierung Friedhofsmauer Oschersleben (Bode)

Leistung
Los 03 Maurerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.10.170	geschädigte Ziegel ausarbeiten, manuell	1230	St						
10.10.180	Einsetzen Ziegel, RF, Läufer	430	St						
10.10.190	Einsetzen Ziegel, RF,Köpfe u. Rollschichten	800	St						
10.10.200	Verblendmauerwerk an Wand, RF	3,72	m²						
10.10.210	Verblendmauerwerk verzahnen	3,72	m						
10.10.220	Verblendmauerwerk an Sockel, RF	10,5	m²						
10.10.230	Verblendmauerwerk an Sockel verzahnen	1,6	m						
10.10.240	Sohlbank außen, Rollschicht, RF	15,84	m						
10.10.250	Entfernung Kleineisenteile	10	St						
10.10.260	Entfernung Kleineisenteile	7	St						
10.10.270	Ausarbeitung Mörtelfugen	5077,56	m						
10.10.280	Verfugung Mörtelfuge, Deckfuge, Probefläche	2	St						
10.10.290	Verfugung Mörtelfuge, Deckfuge	6407	m						
10.10.300	Sockelkehle als Mörtelstrich	158,14	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.