Volkmarsdorf 2. Bauabschnitt, Entwurf Bauablaufplan zur Bauausführung 2025

Juliusstraße 1-3, Hermann-Liebmann-Straße 6-10, 12-14, 16-18, 20, 22-26, Bogislawstraße 4-6 in 04315 Leipzig

erstellt: S. Dannemann, Team Planung, LWB

Stand 23.09.2024

Gewerk	Gesamtdauer (Einzeltermine siehe Balken-Plan)		
ELT - Baustrom	06.01.	bis	28.11.
HLS - Bauwasser	06.01.	bis	28.11.
HLS - 2 Stk. Sanitärcontainer	05.05.	bis	28.11.
HLS - 2 Stk. S/W-Container	24.02.	bis	02.10.
BE	06.01.	bis	28.11.
BE	06.01.	bis	28.11.
Fenster / Türen: Erneuerung Fenster	24.02.	bis	20.05.
Fenster / Türen: Betonschnitt	24.02.	bis	13.05.
HLS	22.04.	bis	13.05.
Fenster / Türen: Drempelluken, Keller- + HE-Türen	14.07.	bis	24.10.
Maler Treppenhaus	04.08.	bis	14.11.
Metallbau, Balkone	24.02.	bis	30.10.
Gerüstbau	10.03.	bis	30.10.
Dachabdichtung: Dachklempner	19.05.	bis	29.08.
Fassade, Betoninstandsetzung	31.03.	bis	21.11.
Außenanlagen	06.10.	bis	28.11.
HLS + ELT: TGA Keller	24.03.	bis	30.10.
Deckenbekleidung: Kellerdecke	16.06.	bis	02.10.

Los 1 für TGA und Deckenbekleidung

Hermann-Liebmann-Straße 12-14

Dachabdichtung: Dachklempner	22.04.	bis	25.04.
Deckenbekleidung: Drempel	28.04.	bis	05.09.
HLS + ELT: TGA Drempel	12.05.	bis	27.06.
Trockenbau Treppenhaus	12.05.	bis	13.06.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	12.05.	bis	27.06.

Hermann-Liebmann-Straße 6-10

Dachabdichtung: Dachklempner	28.04.	bis	02.05.
Deckenbekleidung: Drempel	12.05.	bis	26.09.
HLS + ELT: TGA Drempel	16.06.	bis	29.08.
Trockenbau Treppenhaus	16.06.	bis	15.08.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	16.06.	bis	29.08.

Juliusstraße 1-3

Dachabdichtung: Dachklempner	05.05.	bis	09.05.
Deckenbekleidung: Drempel	02.06.	bis	10.10.
HLS + ELT: TGA Drempel	18.08.	bis	26.09.
Trockenbau Treppenhaus	18.08.	bis	12.09.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	18.08.	bis	26.09.

Los 2 für TGA und Deckenbekleidung

Bogislawstraße 4-6

Dachabdichtung: Dachklempner	22.04.	bis	25.04.
Deckenbekleidung: Drempel	28.04.	bis	05.09.
HLS + ELT: TGA Drempel	12.05.	bis	22.08.
Trockenbau Treppenhaus	12.05.	bis	13.06.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	12.05.	bis	27.06.

Hermann-Liebmann-Straße 22-26

Dachabdichtung: Dachklempner	28.04.	bis	02.05.
Deckenbekleidung: Drempel	12.05.	bis	26.09.
HLS + ELT: TGA Drempel	16.06.	bis	05.09.
Trockenbau Treppenhaus	16.06.	bis	15.08.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	16.06.	bis	29.08.

Hermann-Liebmann-Straße 20

Dachabdichtung: Dachklempner	05.05.	bis	09.05.
Deckenbekleidung: Drempel	02.06.	bis	02.10.
HLS + ELT: TGA Drempel	18.08.	bis	26.09.
Trockenbau Treppenhaus	18.08.	bis	29.08.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	18.08.	bis	12.09.

Hermann-Liebmann-Straße 16-18

Dachabdichtung: Dachklempner	12.05.	bis	16.05.
Deckenbekleidung: Drempel	10.06.	bis	17.10.
HLS + ELT: TGA Drempel	01.09.	bis	02.10.
Trockenbau Treppenhaus	01.09.	bis	26.09.
HLS + ELT: Strangsanierung, Maler WE	01.09.	bis	10.10.