Stadt Leipzig

Bauzeitenplan

Bauvorhaben: Bushaltestellen „Am Sonneneck“ in der Straße „Zur Heide“ in Leipzig

Leistungsbeschreibung	Dauer	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025
		01. KW	02. KW	03. KW	4. KW	05. KW	06. KW	07. KW	08. KW	09. KW	10. KW	11. KW	12. KW
		24 25 26 27 28	31 1 2 3 4	7 8 9 10 11	14 15 16 17 18	21 22 23 24 25	28 29 30 1 2	5 6 7 8 9	12 13 14 15 16	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	2 3 4 5 6	9 10 11 12 13
		1. nördliche Bushaltestelle				*2. südliche Bushaltestelle*							
Baustelleneinrichtung / Baufeldfreimachung	2 Tage												
Ausbau der Oberflächenbefestigungen	4 Tage												
Oberboden-/ Bodenabtrag	4 Tage												
Einbau Wurzelbrücken	3 Tage												
Einbau Randeinfassungen	4 Tage												
Einbau Asphalttrag- und -binderschicht	4 Tage												
Einbau halbstarre Decke / Asphaltdeckschicht	4 Tage												
Sicherung Planum / Einbau Schottertragschicht	4 Tage												
Setzen des FGU einschl. Elt-Anschluss (RBL Media)	2 Tage												
Einbau Pflaster, BLS / Anpassungen einschließlich Landschaftsbau	9 Tage												
Straßenausstattung / Markierung	4 Tage												
Baustellenräumung / Restleistungen	4 Tage												
								Ende nördliche BHS					*Ende südliche BHS*

Feiertag: 18, 21, 1, 29