Formulardaten importieren

Bieter	Vergabenummer	Datum
	Ö-12/603/25	

Baumaßnahme

Gartenstraße 2. TA Höhe Grundschule „Otto Boye“

Straßen- und Tiefbauarbeiten

Leistung

Los 1 - Kanalbauarbeiten (AG: AVH Untere Ohre)

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.10.	Abbruch-Baugrube herstellen,Laga </= Z2	7,50	m3						
4.1.30.	Leitungsgr.m.Schacht-baugr. herstellen	230,00	m3						
4.1.100.	Steinzeugleitung DN 200	115,00	m						
4.1.200.	Fertigteil-Schacht herst DL DN 200	2,00	Stck						
4.2.90.	Steinzeug-Rohrleitung DN 150	20,00	m						
5.1.40.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst	240,00	m3						
5.1.90	Entwässerungsrohrleitung SB-K-GM DN 300	122,00	m						
5.1.140	Fertigteil-Schacht herst. DL DN 300	3,00	Stck						
5.2.100	PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160	30,00	m						

[1] **Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**
[2] **Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**
[3] **Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**
[4] **Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**