
Übersicht Fristen und Termine

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
ZLD01-21	Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus
Vergabenummer	Leistung
3120.05	Teil-GU-Paket I – Rohbau Hier: Rohbauarbeiten

Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

Vertragsfristen sind:

Ausführungsbeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Mai 2025

Ausführungsende auf der Baustelle: 556 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

Ausführungsbeginn Zentralklinikum: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Mai 2025

Ausführungsende Zentralklinikum: 478 Kalendertage nach Ausführungsbeginn ZK

Zwischentermine Zentralklinikum:

(in Abhängigkeit des tatsächlichen Datums der Aufforderung zur Ausführung)

- Baustelleneinrichtung GU 1 Grundsätzlicher, o.g. Ausführungsbeginn ZK (ZK = Zentralklinikum)
- Erstellung Gründungsebene (umgekehrte Gründung) Fertigstellung = 15 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn ZK
- Erstellung Decke UG Fertigstellung = 25 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn ZK
- Erstellung Decke EG Fertigstellung = 46 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn ZK
- Erstellung Decke 2.OG Fertigstellung = 66 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn ZK

Anmerkung: Eine vom späteren Auftragnehmer aufgrund der Baukörpergröße anvisierte Taktung des Bauablaufs, die nicht zwingend eine vollständige Fertigstellung eines jeden Geschosses vorsieht, bevor die Arbeiten im darüberliegenden Geschoss begonnen werden, ist zwingend der Objektüberwachung des Auftraggebers vorzustellen, mit ihr abzustimmen und von ihr freigeben zu lassen.

Ausführungsbeginn Servicegebäude: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Mai 2026

Ausführungsende Servicegebäude: 182 Kalendertage nach Ausführungsbeginn SG

Zwischentermine Servicegebäude:

(in Abhängigkeit des tatsächlichen Datums der Aufforderung zur Ausführung)

- Erstellung Gründungsebene (umgekehrte Gründung) Grundsätzlicher, o.g. Ausführungsbeginn SG (SG = Servicegebäude), Fertigstellung = 3 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn SG
- Erstellung Wände und Stützen im UG Fertigstellung = 6 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn SG
- Erstellung Decke EG Fertigstellung = 21 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn SG
- Erstellung Decke 1.OG Fertigstellung = 26 Kalenderwochen nach o.g. Ausführungsbeginn SG