Bauablaufplan - Umnutzung Sporthalle zur Unterkunft für Asylsuchende

Stand: 16.09.2024

Gemäß des vorliegenden Bauablaufplanes bestehen zwischen den einzelnen Gewerken Abhängigkeiten, welche, zur zielführenden Abwicklung des Bauvorhabens, der Zusammenarbeit aller Gewerke bedürfen. Es wird deshalb explizit auf die Koordinierungspflichten der Auftragnehmer verwiesen!

Aktivität		Sep 24				Okt 24					Nov 24				Dez 24				Jan 25				Feb 25				Mrz 25				Apr 25				Mai 25					Jun 25				Jul 25					Aug 25			
	KW	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Termine / Meilensteine																																																					
Ausschreibung																																																					
Submission																																																					
Vergabe																																																					
Baubeginn																																																					
Rohbau - Abbrucharbeiten																																																					
Rohbau - Maurerarbeiten																																																					
Rohbau - Grundleitungen																																																					
Rohbau - Estricharbeiten																																																					
Rohbau - Putzarbeiten																																																					
Tischlerarbeiten - Innen- und Außentüren																																																					
Malerarbeiten																																																					
Trockenbau - Rohinstallation Wände																																																					
Trockenbau - Rohinstallation Decken																																																					
Trockenbau - Fertiginstallation Wände																																																					
Trockenbau - Fertiginstallation Decken																																																					
Bodenlegearbeiten																																																					
Fliesenarbeiten - Wände																																																					
Fliesenarbeiten - Boden																																																					
HLS - Rohinstallation																																																					
HLS - Fertiginstallation																																																					
Elektro - Rohinstallation																																																					
Elektro - Fertiginstallation																																																					
Außenanlagen																																																					
Fertigstellung																																																					