Pfaffendorfer Straße,
BAP,02.10.2024, Vollsperrung im KP Uferstraße/ Emil-Fuchs-Str. in den Sommer- und Herbstferien, Baubeginn 07.04.2025

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Pfaffendorfer Straße zw. Troendlinring und Nordplatz**	**251 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Don 16.04.26**
2	**Bauabschnitt 1, Tröndliring bis Emil-Fuchs-Str. (Pfaffend. Süd)**	**172 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Fre 12.12.25**
3	**Baustelleneinrichtung, Einrichtung Verkehrsführung während der Bauzeit**	2 Tage	Mon 07.04.25	Die 08.04.25
4	**Baustelleneinrichtung BV Leipziger Wasserwerke**	2 Tage	Mon 07.04.25	Die 08.04.25
5	**Außerbetriebnahme und bauzeitl. Umbau Fahrleitung Baufeld BA 1**	3 Tage	Mit 09.04.25	Fre 11.04.25
6	**Sanierung MW-Kanal 2000/ 2200 (LWW) BA 1.1**	**110 Tage**	**Mon 14.04.25**	**Fre 19.09.25**
7	Einrichtung/ Vorhaltung Heberleitung DN 1200 (350 m), 2 Baugruben	10 Tage	Mon 14.04.25	Die 29.04.25
8	händische Reparatur Kasten 2000/2200 und Ei 850/1300 bis südl. Uferstr.	60 Tage	Mit 30.04.25	Fre 25.07.25
9	händische Sanierung Zulauf Humboldtstraße	10 Tage	Don 05.06.25	Don 19.06.25
10	Sanierung HA-Hausanschlussleitung	30 Tage	Mon 16.06.25	Fre 25.07.25
11	Vormontage Heberleitung/ Umbau der vorh. Heberleitung im KP Uferstr./ Emil-Fuchs-Str.	15 Tage	Mon 16.06.25	Fre 04.07.25
12	Umbau Fahrleitung (Provsorium) Baufeld 2	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
13	händische Reparatur Kasten 2000/2200 und Ei 850/1300 im Knotenpunkt Emil-Fuchs-Str./ Uferstr.	20 Tage	Mon 07.07.25	Fre 01.08.25
14	Rückbau Heberleitung, am KP Uferstr./E.-F.-Str. und Umbau	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 15.08.25
15	Umbau Verkehrsführung während der Bauzeit KP Uferstr./ E.-F.-Str.	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25
16	Neubau Schachteinstieg 25900012 in offener Bauweise (Emil-Fuchs-Straße) und 25900010 ? 6 Wochen?	30 Tage	Mon 11.08.25	Fre 19.09.25
17	Rückau Heberleitung BA 1 komplett	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
18	**Neubau TW-Leitung PE 280 (LWW), ca. 240 m BA 1.1/ HA West BA 1.3**	**98 Tage**	**Mit 30.04.25**	**Mit 17.09.25**
19	Einrichtung Provi TW-Ltg. Für östliche Pfaffendorfer Straße	5 Tage	Mit 30.04.25	Mit 07.05.25
20	Abbruch Straßenoberbau/ Tiefbau TW-VL (ca. 240 m)	5 Tage	Don 08.05.25	Mit 14.05.25
21	Tiefbau/ Ausrüstung TW-VL Stat. 0+40 bis 0+280	40 Tage	Mon 12.05.25	Die 08.07.25
22	Keimfreiheit/ Druckprüfung	5 Tage	Mit 09.07.25	Die 15.07.25
23	Umbindung auf Bestand	3 Tage	Mit 16.07.25	Fre 18.07.25
24	**Restleistung Tiefbau/ Ausrüstung VL und HA Pfaffend. West (4 St.) BA 1.3**	12 Tage	Die 02.09.25	Mit 17.09.25
25	**Netz Leipzig/ Elt-NS, Einbau Kabelschutzrohrquerung Humboldtstr. Ost (incl. Wiederherstellung der Oberfläche)**	5 Tage	Mit 09.07.25	Die 15.07.25
26	**Gleisbau Tröndlinring - südl. KP Uferstraße BA 1.3**	**100 Tage**	**Mit 02.07.25**	**Fre 21.11.25**
27	Gleisrückbau/ Abbruch Fahrbahn Tröndlinring bis südlich Uferstraße und auf Parthebrücke	6 Tage	Mon 25.08.25	Mon 01.09.25
28	SR-Querungen Hast-ausrüstung	4 Tage	Die 02.09.25	Fre 05.09.25
29	Kampfmittelsondierung nachlaufend nach Abbruch	5 Tage	Die 26.08.25	Mon 01.09.25
30	Sicherung MW-Kanal zw. Tröndlinring und Uferstraße	9 Tage	Mit 27.08.25	Mon 08.09.25
31	Abbruch Gehweg West/ Fahrbahn (Fußgängerf. GW Ost)	2 Tage	Mon 08.09.25	Die 09.09.25
32	Erdbau/ Feste Fahrbahn/ Gleisbau/ Gleisentwässerung	45 Tage	Die 09.09.25	Mit 12.11.25
33	**Netz Leipzig/ Elt-NS/ VTA-LSA Einbau KS-Querungen Pfaffendorfer Str.**	2 Tage	Mon 15.09.25	Die 16.09.25
34	**Netz Leipzig/ Elt-NS: Tiefbau und Kabelzug Humboldtstraße**	4 Tage	Don 25.09.25	Die 30.09.25
35	**Haltestellenbau 1.3**	**38 Tage**	**Fre 26.09.25**	**Fre 21.11.25**
36	Bahnsteig West incl. Ausrüstung	17 Tage	Fre 26.09.25	Die 21.10.25
37	Bahnsteig Ost incl. Ausrüstung	17 Tage	Mit 22.10.25	Fre 14.11.25
38	Montage Haltestellenausstattung	4 Tage	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25
39	**Bahnstrom (BA 1.3)/ Umbau Weichensteuerung Tröndlinstr./ Hast-ausrüstung Lortzingstr.**	**65 Tage**	**Mit 02.07.25**	**Die 30.09.25**
40	Herstellung SR-Querung Einmündungsbereich Emil-Fuchs-Str./ prov. Deckenschluss (BA 1.2), Bahnstrom/ TK	3 Tage	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25
41	Tiefbau Bahnstrom Pfaff. West / Umbau Weichensteuerung	15 Tage	Mit 10.09.25	Die 30.09.25
42	Herstellung Querung Pfaffendorfer Str. ndl. Uferstraße	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25
43	**Herstellung TK-Trasse (SR-Trasse) Netz Leipzig mit Bahnstrom (1.3)**	**15 Tage**	**Mit 10.09.25**	**Die 30.09.25**
44	**Verkehrsanlage VTA (BA 1.3)**	**46 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Mit 12.11.25**
45	Tiefbau ÖB im Baufeld LVB (290 m) (ohne Ersatzneubau Fundamente)	10 Tage	Mit 22.10.25	Mit 05.11.25
46	Abbruch Gehwegbefestigung/ Fahrbahn/ Bordanlagen KP Humboldstr. West und Abschn. Von 0+225 bis KP Uferstr.	2 Tage	Mon 08.09.25	Die 09.09.25
47	Neubau Gehwegbefestigung/ Fahrbahn/ Bordanlagen KP Humboldstr. WestHumboldstr. West und Abschn. Von 0+225 bis KP Uferstr.	10 Tage	Mit 08.10.25	Die 21.10.25
48	Abbruch Gehwegbefestigung/ Fahrbahn/ Bordanlagen KP Humboldstr. Ost	2 Tage	Mit 22.10.25	Don 23.10.25
49	Neubau Gehwegbefestigung/ Fahrbahn/ Bordanlagen KP Humboldstr. Ost, BLS KP Uferstr. Süd	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
50	**Fahrleitungsbau (Wandbefestigungen) und Umbau /Montage Fahrleitung incl. Wechsel Quertragwerke**	**19 Tage**	**Mon 17.11.25**	**Fre 12.12.25**
51	**Bauabschnitt 2, Emil-Fuchs-Str. bis südl. Bauende Hast Zoo (Pfaffend. Süd)**	**121 Tage**	**Mit 18.06.25**	**Mon 08.12.25**
52	**Umbau Verkehrsführung während der Bauzeit**	2 Tage	Mit 18.06.25	Don 19.06.25
53	Gleisrückbau über Parthebrücke bis BE Bauabschn. 2	5 Tage	Fre 20.06.25	Don 26.06.25
54	Parthebrücke, Abbruch/Dichtung; Montage Leerrohre incl. Anschluss an Bahnstromtrasse	50 Tage	Fre 27.06.25	Don 04.09.25
55	**Sanierung MW-Kanal 850/1300 bis 1260/1700 (LWW)**	**55 Tage**	**Fre 20.06.25**	**Don 04.09.25**
56	Kalibrierung/Linierherstellung - Vorlauf!	15 Tage	Fre 20.06.25	Don 10.07.25
57	Schlauchliner MW-Kanal 850/1300 bis 1260/1700	40 Tage	Fre 11.07.25	Don 04.09.25
58	Händische Reparatur Dükerbauwerk/Schott	40 Tage	Fre 11.07.25	Don 04.09.25
59	Bauzeitliches Schott an Schacht 25900010 herstellen	40 Tage	Fre 11.07.25	Don 04.09.25
60	Sanierung AW-Hausanschlussleitungen	40 Tage	Fre 11.07.25	Don 04.09.25
61	Neubau Schachteinstieg 25900010 in offener Bauweise	40 Tage	Fre 11.07.25	Don 04.09.25
62	**Gleisrückbau/ Abbrucharbeiten BA 2 außer KP Uferstr. (135 m)**	5 Tage	Fre 05.09.25	Don 11.09.25
63	**Bahnstrom Leerrohrtrasse West und Kabelzug**	15 Tage	Fre 12.09.25	Don 02.10.25
64	**Herstellung TK-Trasse (SR-Trasse) Netz Leipzig mit Bahnstrom**	**15 Tage**	**Fre 12.09.25**	**Don 02.10.25**
65	**Herstellung takt. Elemente VTA am KP Westseite**	5 Tage	Fre 26.09.25	Don 02.10.25
66	**Gleisbau unter Vollsperrung Uferstraße/ Emil-Fuchs-Straße**	**44 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Mon 08.12.25**
67	Gleisrückbau ca. 115 m	3 Tage	Mon 06.10.25	Mit 08.10.25
68	Kampfmittelsondierung nachlaufend nach Abbruch	2 Tage	Die 07.10.25	Mit 08.10.25
69	Gleisbau ca. 135 m, Neubau 1 Fahrleitungsmast, incl. Kampfmittelsondierung (Einzelsondierung)	42 Tage	Mit 08.10.25	Mon 08.12.25
70	davon Gleisbau KP Uferstr./ E.-F.-Str. (ca. 50 m - Bogen), Straßenbau zweischichtig, incl. Samstagsarbeit	8 Tage	Mit 08.10.25	Fre 17.10.25
71	Bahnstrom Rückleiterkabel Uferstraße bis BE BA 2, taktile Elemente VTA Ostseite	25 Tage	Don 09.10.25	Don 13.11.25
72	**Bauabschnitt 3, Pfaffendorfer Straße Nord**	**251 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Don 16.04.26**
73	**Baustelleneinrichtung, Einrichtung Verkehrsführung während der Bauzeit**	2 Tage	Mon 07.04.25	Die 08.04.25
74	**Gleisrückbau (ca. 156 m) ab Stat. 0+489,184 bis 0+650**	5 Tage	Mon 14.04.25	Die 22.04.25
75	**Gleisrückbau (ca. 165 m) Gleiserneuerung Hast. Zoo**	5 Tage	Mon 14.04.25	Die 22.04.25
76	**Kampfmittelsondierung nachlaufend nach Abbruch**	4 Tage	Die 15.04.25	Die 22.04.25
77	**Gleisrückbau (ca. 150 m) ab Stat. 0+650 bis Bauende**	5 Tage	Fre 07.11.25	Don 13.11.25
78	**Kampfmittelsondierung nachlaufend nach Abbruch**	4 Tage	Mon 10.11.25	Don 13.11.25
79	**Sanierung MW-Kanal 850/1300 haltungsweise**	**184 Tage**	**Don 17.04.25**	**Mit 21.01.26**
80	**Händische Reparatur MW-Kanal Ei 850/1300 (402 m)**	**184 Tage**	**Don 17.04.25**	**Mit 21.01.26**
81	Haltung 25900182, 25900181,	13 Tage	Don 17.04.25	Don 08.05.25
82	Haltung 26900536	13 Tage	Fre 09.05.25	Die 27.05.25
83	Haltung 26900535	13 Tage	Mit 28.05.25	Die 17.06.25
84	Haltung 26900367, (Beginn BA 3.2.1)	13 Tage	Fre 14.11.25	Mit 03.12.25
85	Haltung 26900366	14 Tage	Don 04.12.25	Die 23.12.25
86	Haltung 26900362, Achtung Eingriff in Nordplatz - außerhalb Baufeld LVB (BA 3.2.2)	13 Tage	Mon 05.01.26	Mit 21.01.26
87	**Sanierung AW-Hausanschlussleitungen**	184 Tage	Don 17.04.25	Mit 21.01.26
88	**Umbau Haltestelle Zoo (Bahnsteig)**	**30 Tage**	**Fre 09.05.25**	**Mon 23.06.25**
89	**Gleisbau**	**170 Tage**	**Die 24.06.25**	**Die 03.03.26**
90	Gleisbau BA 3.1 0+489,184 bis 0+650	45 Tage	Die 24.06.25	Mon 25.08.25
91	**Gleisbau (ca. 165 m) Gleiserneuerung Hast. Zoo incl. Sanierung Gleisentwässerung (Kästen)**	45 Tage	Die 24.06.25	Mon 25.08.25
92	Gleisbau BA 3.2 0+650 bis 0+795,228	29 Tage	Don 22.01.26	Die 03.03.26
93	**Bahnstrom**	**42 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Die 03.03.26**
94	Bahnstrom 3. BA, Weichensteuerung	29 Tage	Don 22.01.26	Die 03.03.26
95	Querung Kickerlingsberg/ Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung	5 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
96	**Herstellung TK-Trasse (SR-Trasse) Netz Leipzig mit Bahnstrom**	**29 Tage**	**Don 22.01.26**	**Die 03.03.26**
97	**Herstellung MS-Trasse Netz Leipzig mit Bahnstrom**	**29 Tage**	**Don 22.01.26**	**Die 03.03.26**
98	**Querung 2 Leerrohre Zoo bei ca. Stat. 0+530**	25 Tage	Die 24.06.25	Mon 28.07.25
99	**Verkehrsanlage VTA**	**166 Tage**	**Die 24.06.25**	**Mit 25.02.26**
100	Umbau Ernst-Pinkert-Straße	25 Tage	Die 24.06.25	Mon 28.07.25
101	Umbau Gneisenaustraße	25 Tage	Don 22.01.26	Mit 25.02.26
102	**Bauabschnitt 3.3 Vollsperrung Gleisdreieck Nordplatz**	**10 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Fre 08.08.25**
103	Bahnstrom Nordplatz incl. Einbau Rückleiter mit BA 2,	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25
104	Umbau/ Montage Fahrdrahtwechsel zw. Nordplatz und Gondwanaland, mit zeitw. Abschaltung Nordplatz	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25
105	**Umbau /Montage Fahrleitung incl. Wechsel Quertragwerke**	15 Tage	Mit 04.03.26	Die 24.03.26
106	**Umbau /Montage Fahrleitung incl. Fahrdrahtwechsel komplette Baulänge; Vollsperrung im Montageabschnitt benötigt werden 2 x 12 h Nachtsperrung (25./26.03. und 26/27.03.26) ACHTUNG!: zeitw. Abschaltung am Goerdelerring erforderlich.**	14 Tage	Mit 25.03.26	Mit 15.04.26
107	**Inbetriebnahme LSA KP Uferstr. Und Hast. Zoo**	**1 Tag**	**Don 16.04.26**	**Don 16.04.26**
108	**Straßenbahnsperrung**	**251 Tage**	**Mon 07.04.25**	**Don 16.04.26**



Projekt: 2024-10-02_BAP LP 5_
Datum: Mon 21.10.24

Vorgang · Sammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Nur Dauer · Nur Anfang · Externer Meilenstein · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Projektsammelvorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Ende · Stichtag
Meilenstein · Inaktiver Vorgang · Manueller Vorgang · Manueller Sammelvorgang · Externe Vorgänge · In Arbeit